

बजेट, केन्द्रीय लेखा/भन्सार लेखापरीक्षण निर्देशनाल  
लेखापरीक्षण डोरमुकाम, रसुवा  
अ. छा. वे.

पत्र संख्या:२०७७।७८

च.नं. १५

मिति:२०७८।०७।१२

विषय: लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू,  
नौकुण्ड गाँउपालिका  
गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय,  
सरमथली,रसुवा ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को विनियोजन/राजस्व/धरौटी/अन्य कारोबारको आर्थिक विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित कागजपत्र र विवरण परीक्षण गरी मिति २०७८।०६।१८ मा छलफल पश्चात् तयार गरिएको पाना ३१ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसैसाथ छ ।

कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणप्रतिको उत्तरदायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हो । लेखापरीक्षकको उत्तरदायित्व आर्थिक विवरण परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नु हो । प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा वागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ३८ वमोजिम ३५ दिनभित्र फछ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु हुनेछ । उक्त समयभित्र फछ्यौट गरी सम्परीक्षण नगराएमा वा सम्परीक्षण गराई बाँकी रहेका व्यहोराहरु समावेश गरी लेखाउत्तदायी अधिकृत/कार्यपालिका प्रमुखलाई जानकारी गराइने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

.....  
(प्रेम वहादुर मुङ्गमेन)  
निर्देशक

**बोधार्थ तथा कार्यार्थ:**

श्री संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौं :- प्रतिवेदन संलग्न छ ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,  
धुन्चे, रसुवा :- प्रतिवेदन संलग्न छ ।

## लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

**कार्यालय र स्थान:-** नौकुण्ड गाँउपालिका

गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय,

सरमथली, रसुवा ।

**आर्थिक वर्ष:-** 207७/7८

पदाधिकारी		अवधि		कुल वेरुजू	पेशकी बाँकी
		देखी	सम्म		
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	श्री नवदिप राई	207७/०4/०1	२०७७/०८/१०	३३७६९५६६।१९	13691659.00
	श्री नेत्रराज गिरी	२०७७/१०/०७	207८/०3/31		
लेखा प्रमुख	श्री सुबोध प्रसाद सापकोटा	207७/०4/०1	207८/०3/31		

- परिचय:** स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस गाँउपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु गाँउपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस गाँउपालिका अन्तर्गत ६ वडा, २८ सभा सदस्य, १२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ११८२४ जनसंख्या रहेको छ ।
- संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था:-** नेपालको संविधानको धारा २१४ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रही नगरपालिकामा निहित हुने र धारा २२१ मा व्यवस्थापकीय अधिकार गाँउ सभामा रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा पालिकाको हुने उल्लेख छ । सोही अधिकार बमोजिम गाँउपालिकाले कार्य गर्दै आएको छ ।
- आर्थिक कारोवारको स्थिती:-** स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम यस गाँउपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता समेत स्थानीय सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 207७/7८ को एकीकृत आय-व्यय हिसावको संक्षिप्त अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ:-

आय तर्फ			व्यय तर्फ		
सि.नं.	विवरण	रकम	सि.नं.	विवरण	रकम
१	गत वर्षको जिम्मेवारी		१	चालु खर्च	
	नगद			क) संघीय वित्तीय सामानीकरण	31142000
	संचितकोष	29705000		ख) प्रदेश वित्तीय सामानीकरण	7427205
	धरौटि	1315790		ग) राजश्व बाँडफाँट संघीय सरकार	31401000
	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	76481		घ) राजश्व बाँडफाँट प्रदेश सरकार	4431000
	महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक कोष	१०००००		ङ) आन्तरिक श्रोत	4663000
	अपाङ्ग पुनर्स्थापना कोष	१०००००		पूँजीगत खर्च	
	दलित सहायता कोष	१०००००		क) संघीय वित्तीय सामानीकरण	37137000
	विविध कोष	२५१९९६८		ख) प्रदेश वित्तीय सामानीकरण	0
२	संघीय वित्तीय हस्तान्तरण			ग) राजश्व बाँडफाँट संघीय सरकार	14824000
	क) वित्तीय सामानीकरण अनुदान	86600000		घ) राजश्व बाँडफाँट प्रदेश सरकार	1962000
	ख) सशर्त अनुदान	137384080	२	ङ) आन्तरिक श्रोत	20001000
३	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान			सशर्त अनुदान खर्च	
	क) वित्तीय सामानीकरण अनुदान	10000000		क) संघीय सशर्त अनुदान	115603152.44

	ख) सशर्त अनुदान	32779000		ख) प्रदेश सशर्त अनुदान	23366407
४	विषयगत निकास रकम			निकास फिर्ता	0
	क) सामाजिक सुरक्षा	38616091		विषयगत निकायको खर्च	
	ख) स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम	10174862	३	सामाजिक सुरक्षा	38616091
	ग) प्रदेश पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम	11134564		स्थानीय पूर्वाधार	10174862
	घ) एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	791000		एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	791000
	ड) प्रधानमन्त्री रोजगार	6300000	४	प्रधानमन्त्री रोजगार	5660063.3
५	आन्तरिक आय			प्रदेश पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम	11134564
	क) आन्तरिक राजस्व	2521593.42	५	को.ले.नि.का । प्र.ले.नि.का फिर्ता	
	ख) राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार	46436000		क) संघीय सशर्त अनुदान फिर्ता	21780927.56
	ग) राजस्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार	6437000		ख) प्रदेश सशर्त अनुदान	9412593
	घ) अन्य आय	0		प्रकोप व्यवस्थापन कोष खर्च	४८८८५९९
६	धरौटी प्राप्ति	2807150		धरौटी फिर्ता	1856000
७	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	3500000	६	बाँकी मौज्जात	
८	विविध कोष आय	25000		सेस्ता अनुसार बैंक बाँकी	25519239.12
				धरौटी बाँकी	2266940
				प्रकोप व्यवस्थापन कोष	२५१९९६८
				महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ट नागरिक कोष	१०००००
				अपाङ्ग पुनर्स्थापना कोष	१०००००
				दलित सहायता कोष	१०००००
				विविध कोष	२५४४९६८
	जम्मा	43,21,23,579.42		जम्मा	43,21,23,579.42

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण
	<p>उल्लेखित कारोवारको समष्टिगत लेखापरीक्षण योजना, इकाईगत लेखापरीक्षण योजना, कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक विवरण, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य विवरण समेतलाई आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरीएको छ ।नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निकर्षाल गरेको जोखिममा आधारित रही लेखापरीक्षण सम्पन्न गरीएको छ । सारभूतरूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। लेखापरीक्षण वाट देखिएका व्यहोरा उपर व्यवस्थापन पक्षसंग मिति २०७८।०६।१८ मा छलफल सम्पन्न भएको छ ।</p>		
<p>1.</p>	<p><b>वित्तीय विवरण</b> –स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन तथा लेखाइकन गरेको पाईएन । स्वीकृत ढाँचामा प्रतिवेदन गर्ने तर्फ गाँउपालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले तोकेबमोजिमका वित्तीय विवरणहरू तथा खाताहरू अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखाइकन गर्नुपर्दछ ।</p>		
<p>2.</p>	<p><b>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:</b> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन। यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरू तपशिल वमोजिम रहेका छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने सो गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन ।</li> <li>➤ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगाबै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन।</li> <li>➤ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा यस पालिकाले हालसम्म १२ ऐन, ३ नियमावली, २२ कार्यविधि १ निर्देशिका र अन्य ९ समेत ४७ कानून एवं कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।</li> <li>➤ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन।</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 97 अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण कार्य गर्न सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाईएन।</li> <li>➤ मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिएको तथा इ टीडिएस गरेको पाईएन।</li> <li>➤ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क वमोजिम कर्मचारीहरुको कार्य विवरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख२ वमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी वर्षभरीमा रु.२०३२७५८७।६६ खर्च लेखेको पाईयो ।</li> <li>➤ पालिकाले २०७७।७८ को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोवारको अनुसूची २११ वमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन।</li> <li>➤ राजस्व संकलन सम्बन्धमा सूचना प्रबिधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने गरेको देखिएन ।</li> <li>➤ स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको बिश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैंक खडा गरेको देखिएन ।</li> <li>➤ दिगो बिकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरु तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन ।</li> <li>➤ पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो ।</li> <li>➤ वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान सहितको अभिलेख देखिने गरी पालिकाको मूल जिन्सी खाता अध्यावधिक गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्वर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन ।</li> <li>➤ ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन।</li> <li>➤ स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाईएन ।</li> </ul>	
--	--

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फरकको विवरण										
	<p>➤ पालिकाले आयोजना।कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,मासो नगरेको र लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन ।</p> <p>➤ सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन।</p> <p>➤ वातावरणको संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्यनजर राख्दै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p>												
3.	<p><b>बजेट पेश, पारित र अख्तियारी</b> - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष श्री सृजना लामाले २०७७।३।१० गते रु.३२ करोड ३५ लाख ३१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पारित भएको छ। यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिएतापनी कार्यक्रम र खर्च उल्लेख गरी अख्तियारी दिएको देखिएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।</p>												
4.	<p><b>जिम्मेवारी फरक</b> – स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा गत विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्त र खर्च भएको रकम स्पष्ट देखिने गरी हिसाब राख्ने र जिम्मेवारी एकिन गर्नुपर्दछ । तर स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको अन्त्यमा रु३५१४७५४।६३ मौज्जात कायम भएकोमा यो बर्षको शुरुमा रु.२९७०५००० जिम्मेवारी सारेको देखियो । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु.५४४२५५४।६३ घटी जिम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने देखिएको रु.....</p>	५४४२५५४।६३											
5.	<p><b>बैंक हिसाब मिलान</b> – स्थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम मासिक रुपमा सेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको देहायबमोजिमको खाताको बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण निम्नानुसार फरक पर्न गएकोले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी यकिन गर्नुपर्दछ ।</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>खाताको नाम</th> <th>श्रेस्ता अनुसार बाँकी</th> <th>बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी</th> <th>फरक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>संचित कोष</td> <td>२५५१९२३९।१२</td> <td>२६६४५२४४।८०</td> <td>११२६००५।६८</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	खाताको नाम	श्रेस्ता अनुसार बाँकी	बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी	फरक	१	संचित कोष	२५५१९२३९।१२	२६६४५२४४।८०	११२६००५।६८		
सि.नं.	खाताको नाम	श्रेस्ता अनुसार बाँकी	बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी	फरक									
१	संचित कोष	२५५१९२३९।१२	२६६४५२४४।८०	११२६००५।६८									

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फरुयोको विवरण																																													
6.	<p><b>चौमासिक पूँजीगत खर्च</b> - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण वनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाँउपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक पुँजीगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ। तस्रो चौमासिकमा कुल पूँजीगत खर्चको ८६।२५ प्रतिशत तथा आषाढ महिनामा मात्र ४९।७० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।</p>																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">पूँजीगत खर्च शीर्षक</th> <th rowspan="2">कुल खर्च</th> <th colspan="3">चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)</th> <th rowspan="2">आषाढ महिनाको मात्र खर्च</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेस्रो चौमासिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पूँजीगत वित्तिय हस्तान्तरण समेत</td> <td>१०१८२२</td> <td>३१९१</td> <td>१३८५८</td> <td>८४७७२</td> <td>४१६८४</td> </tr> <tr> <td>प्रदेश पूर्वाधार</td> <td>१११३५</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>१११३५</td> <td>८९४१</td> </tr> <tr> <td>स्थानीय पूर्वाधार</td> <td>१०१७५</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>१०१७५</td> <td>१०१७५</td> </tr> <tr> <td>एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार</td> <td>७९१</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>७९१</td> <td>७९१</td> </tr> <tr> <td><b>कुल खर्च:</b></td> <td><b>१२३९३३</b></td> <td><b>३१९१</b></td> <td><b>१३८५८</b></td> <td><b>१०६८७४</b></td> <td><b>६१५९१</b></td> </tr> <tr> <td><b>खर्च प्रतिशत</b></td> <td><b>१००</b></td> <td><b>२।३१</b></td> <td><b>११।१८</b></td> <td><b>८६।२५</b></td> <td><b>४९।७०</b></td> </tr> </tbody> </table>	पूँजीगत खर्च शीर्षक	कुल खर्च	चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)			आषाढ महिनाको मात्र खर्च	प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक	पूँजीगत वित्तिय हस्तान्तरण समेत	१०१८२२	३१९१	१३८५८	८४७७२	४१६८४	प्रदेश पूर्वाधार	१११३५	०	०	१११३५	८९४१	स्थानीय पूर्वाधार	१०१७५	०	०	१०१७५	१०१७५	एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार	७९१	०	०	७९१	७९१	<b>कुल खर्च:</b>	<b>१२३९३३</b>	<b>३१९१</b>	<b>१३८५८</b>	<b>१०६८७४</b>	<b>६१५९१</b>	<b>खर्च प्रतिशत</b>	<b>१००</b>	<b>२।३१</b>	<b>११।१८</b>	<b>८६।२५</b>	<b>४९।७०</b>		
पूँजीगत खर्च शीर्षक	कुल खर्च			चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)				आषाढ महिनाको मात्र खर्च																																								
		प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक																																												
पूँजीगत वित्तिय हस्तान्तरण समेत	१०१८२२	३१९१	१३८५८	८४७७२	४१६८४																																											
प्रदेश पूर्वाधार	१११३५	०	०	१११३५	८९४१																																											
स्थानीय पूर्वाधार	१०१७५	०	०	१०१७५	१०१७५																																											
एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार	७९१	०	०	७९१	७९१																																											
<b>कुल खर्च:</b>	<b>१२३९३३</b>	<b>३१९१</b>	<b>१३८५८</b>	<b>१०६८७४</b>	<b>६१५९१</b>																																											
<b>खर्च प्रतिशत</b>	<b>१००</b>	<b>२।३१</b>	<b>११।१८</b>	<b>८६।२५</b>	<b>४९।७०</b>																																											
7.	<p><b>क्षेत्रगत बजेट र खर्च</b> - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पालिकाको २०७७।७८ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ।</p>																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>मुख्य क्षेत्र</th> <th>वार्षिक वजेट रु हजारमा</th> <th>खर्च रकम रु हजारमा</th> <th>खर्च प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आर्थिक विकास</td> <td>२६५९५</td> <td>१९४२६</td> <td>७३।०४</td> </tr> <tr> <td>सामाजिक क्षेत्र</td> <td>१७३७९९</td> <td>१४९७२९</td> <td>८६।१५</td> </tr> <tr> <td>पूर्वाधार विकास क्षेत्र</td> <td>९६५५३</td> <td>७४०२७</td> <td>७६।६७</td> </tr> <tr> <td>वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन</td> <td>३३००</td> <td>३२४७</td> <td>९८।३९</td> </tr> <tr> <td>वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन</td> <td>६९१८</td> <td>३३२०</td> <td>४७।९९</td> </tr> <tr> <td>कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च</td> <td>५६९३६</td> <td>४२२१४</td> <td>७४।१४</td> </tr> <tr> <td><b>जम्मा</b></td> <td><b>३६४१०१</b></td> <td><b>२९१९९३</b></td> <td><b>८०।१८</b></td> </tr> </tbody> </table>	मुख्य क्षेत्र	वार्षिक वजेट रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	खर्च प्रतिशत	आर्थिक विकास	२६५९५	१९४२६	७३।०४	सामाजिक क्षेत्र	१७३७९९	१४९७२९	८६।१५	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	९६५५३	७४०२७	७६।६७	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	३३००	३२४७	९८।३९	वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन	६९१८	३३२०	४७।९९	कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च	५६९३६	४२२१४	७४।१४	<b>जम्मा</b>	<b>३६४१०१</b>	<b>२९१९९३</b>	<b>८०।१८</b>															
मुख्य क्षेत्र	वार्षिक वजेट रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	खर्च प्रतिशत																																													
आर्थिक विकास	२६५९५	१९४२६	७३।०४																																													
सामाजिक क्षेत्र	१७३७९९	१४९७२९	८६।१५																																													
पूर्वाधार विकास क्षेत्र	९६५५३	७४०२७	७६।६७																																													
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	३३००	३२४७	९८।३९																																													
वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन	६९१८	३३२०	४७।९९																																													
कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च	५६९३६	४२२१४	७४।१४																																													
<b>जम्मा</b>	<b>३६४१०१</b>	<b>२९१९९३</b>	<b>८०।१८</b>																																													
8.	<p><b>योजना र कार्यान्वयन</b> - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ। साना तथा टुक्रे योजनामा वजेट विनियोजन गर्दा दीर्घकालीन उपलब्धी नहुने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ। यस वर्ष उपभोक्ता समितिमाफत भएका कामका योजनाहरु देहायअनुसार छन्:</p>																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विवरण</th> <th>योजना संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>रु १ लाख भन्दा कमको योजना</td> <td>११</td> <td>१०५००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना</td> <td>९९</td> <td>२९९०५०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना</td> <td>३५</td> <td>२२२४००००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना</td> <td>३</td> <td>७१०००००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>५० लाख भन्दा माथीका</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>जम्मा</b></td> <td><b>१४८</b></td> <td><b>६०२९५०००</b></td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	योजना संख्या	रकम	१	रु १ लाख भन्दा कमको योजना	११	१०५००००	२	रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना	९९	२९९०५०००	३	रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना	३५	२२२४००००	४	दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना	३	७१०००००	५	५० लाख भन्दा माथीका	-	-		<b>जम्मा</b>	<b>१४८</b>	<b>६०२९५०००</b>																			
क्र. सं.	विवरण	योजना संख्या	रकम																																													
१	रु १ लाख भन्दा कमको योजना	११	१०५००००																																													
२	रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना	९९	२९९०५०००																																													
३	रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना	३५	२२२४००००																																													
४	दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना	३	७१०००००																																													
५	५० लाख भन्दा माथीका	-	-																																													
	<b>जम्मा</b>	<b>१४८</b>	<b>६०२९५०००</b>																																													

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण
9.	<b>आन्तरिक लेखापरीक्षण</b> - स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यक्षमता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ। यस स्थानीय तहले २०७७।७८ को आर्थिक कारोबार मध्ये कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट केन्द्रिय वजेट शीर्षकको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको उल्लेख गराएतापनी गाउँपालिका तर्फको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छैन। कार्यालयमा एक आलेप साहायक पाँचौं तहको कर्मचारीको पदपूर्ति भएतापनी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन। तसर्थ कानूनमा तोकिए बमोजिम सबै आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।		
10.	<b>आर्थिक सहायता</b> -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन। यस स्थानीय तहले घर आगलागी गम्भिर रोग उपचार खर्च साहायता समेतका कार्यमा कुल १४ जना व्यक्तिलाई प्रकोप व्यवस्थापनकोष वाट रु१८५०००।०० आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइयो। यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ।		
11.	<b>न्यायिक समिति</b> -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ। समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दताए भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ। तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतबर्ष फर्छुवाट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी २ र यो बर्ष थप भएको २२ गरी कुल २४ विवाद दर्ता भएकोमा १९ वटा विवाद फर्छुवाट भएको र ५ वौंकी रहेको विवरण प्राप्त भएको छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फर्छुवाट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ।		
12.	<b>खाना तथा विविध खर्च</b> -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना तथा विविधतर्फ रु १७४२७३०।०० खर्च गरेको छ। यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ।		
	<b>कर दस्तुर एवं आन्तरिक आय</b>		
13.	<b>कर तथा शुल्क असुली</b> - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिकाले ती आय शीर्षकमा आय अनुमान र असुली स्थिति देखिनेगरी अनुमान र असुलीको विवरण तयार नगरेकोले अनुमान र असुली भिडान गर्न सकिएन। साथै गाउँपालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझी परिपाटी रहेकोले उल्लिखित असुली यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था देखिएन। तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउनु पर्दछ।		
14.	<b>आन्तरिक आय</b> -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने व्यवस्था छ। यो वर्ष गाउँपालिकाले आन्तरिक आयको श्रोतगत आँकलन गरेको देखिएन। तथापी स्थानीय तहमा सिफारिस दस्तुर मालपोत दस्तुर वहाल कर जस्ता शीर्षकबाट यो वर्ष रु२५२१५९३।४२ आम्दानी गरेको देखिएता पनि सबै वडाहरूबाट संकलन भएको आयको अभिलेख तयार नगरेका कारण वास्तविक आय तथा दाखिला गर्न वौंकी आयका सम्बन्धमा एकिन गर्न सकीएन।		



दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण
15.	<p><b>रसिद नियन्त्रण खाता-</b> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 को दफा 51 मा ऐन वमोजिम राख्नुपर्ने प्रत्येक कारोवारको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो अनुसार नगद आम्दानी गर्ने कार्यालयले राजश्व असुल गर्न प्रयोग हुने मालपोत रसिद एवं नगदी रसिदको छपाई गरी रसिद नियन्त्रण खाता प्रविष्टि गरी सो बाट बुझेर लगेको अभिलेख राखी रसिद नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ। गाँउपालिकाले सो अनुसार व्यवस्थित तरिकाले रसिद नियन्त्रण खाता राखेको पाइएन । जसवाट २०७७ आषाढमा वाँकी भएका वास्तविक रसिद तथा 207७।7८ मा छपाई गरिएका रसिद सो अनुसार जम्मा रसिद ठेलि मध्ये वडामा उपलब्ध गराईएका रसिद र जिन्सिमा वाँकी रहेका वास्तविक रसिदको एकिन गर्न सक्ने आधार भएन । नगदी रसिद खाता प्रमाणित गरी नराखेको तथा विभिन्न वडालाई रसिद बुझाएको रसिद मध्ये यस वर्ष प्रयोग भै वाँकी रहेको रसिदको विवरण तयार नगरेकोले रसिदवाट प्राप्त सबै आम्दानी दाखिला भए नभएको एकिन हुन सकीएन । राजश्व असुलीमा प्रयोग हुने नगदी रसिदको नियन्त्रण खाता राखी प्रमाणित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।</p>		
16.	<p><b>राजश्व लेखा:</b> राजश्व असुल गर्दा रसिद अनुसार असुली देखिने दैनिक आम्दानी किताव मलेपफा न १०२, राजश्वको गोश्वरा भौचर मलेपफा न १०३, राजश्व आम्दानीको शिर्षकगत खाता मलेपफा न १०४, राजश्व आम्दानीको दैनिक गोश्वरा खाता मलेपफा न १०५, राजश्व आम्दानीको वैङ्क नगदी किताव मलेपफा न १०८, राजश्व आम्दानीको आर्थिक विवरण मलेपफा न ११० जस्ता खाता राखी वैङ्क दाखिला पश्चात गोश्वरा भौचर उठाई राजश्व असुल गर्नुपर्नेमा रसिद वाट सिधै वैङ्क दाखिला रकम गरी वैङ्क स्टेटमेन्ट अनुसार आम्दानी जनाउने गरेको छ। जसवाट दाखिला राजश्व खातामा भिडान गर्न सकिएन । राजश्व आम्दानीका सबै विवरण तयार गरी आम्दानी भिडान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।</p>		
17.	<p><b>एम्बुलेन्स संचालन:</b> गाँउपालिकाले एम्बुलेन्स संचालन गर्दा सोबाट प्राप्त आम्दानी र खर्च देखिने अभिलेख तयार गर्नु पर्दछ। गाँउपालिकाले यो वर्ष 2077 चैत्र महिनामा एम्बुलेन्स खरिद गरि संचालन गरेकोमा यो वर्ष एम्बुलेन्स वाट प्राप्त आम्दानी भनि रु 25,000 राजश्व आम्दानी वाधेको देखिन्छ । गाँउपालिकाले एम्बुलेन्स संचालन वाट प्राप्त भएको आम्दानी तथा सोमा भएको खर्च को अभिलेख तयार नगरेकोले एम्बुलेन्स मा भएको खर्च तथा आम्दानी सम्बन्धमा एकीन गर्न सकिएन । एम्बुलेन्स तर्फको खर्च र आम्दानीको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने तर्फ पालिकाको ध्यान जानु पर्दछ ।</p>		
18.	<p><b>उपभोक्ता समिति दर्ता:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने व्यवस्था छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिदैन। पालिकाले यो बर्ष विभिन्न १२७ उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गराई रु ६०२९५००० भुक्तानी गरेकोमा यसरी कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको पाइएन। त्यस्ता समितिहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रुपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने र त्यस्ता समितिहरूले आयव्यको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत् काम गर्ने, गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ ।</p>		

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्कको विवरण																									
19.	<p><b>उपभोक्ताको काम</b> :सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायवाट निर्माण कार्य गराउंदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागि हुन सक्ने प्रकृतिका कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । साथै नियमावलीको नियम ९७(१४) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायवाट काम गराउदा श्रममुलक कामको निर्धारण, काम वा सेवामा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने तरिका, आम्दानी खर्चको अभिलेख, काम वा सेवाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन जस्ता विषयमा सार्वजनिक निकायले अपनाउनुपर्ने कार्यविधी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।</p> <p>गाँउपालिकाले बाटो निर्माण, भवन निर्माण जस्ता कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराई उपभोक्ताले निर्माण कार्यमा प्रयोग गरेको एकजाभेटर, डोजर, जस्ता हेभि मेशिनहरु प्रयोग गरेको विल भर्पाईको आधारमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता मार्फत सम्पन्न गरिएका आयोजना श्रम मुलक, मितव्ययी, गुणस्तरीय र दिगोपना अभिवृद्धि हुने खालको नदेखिएको र परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सृजना गर्ने नभएकोले उपभोक्ता मार्फत निर्माण कार्य गराएको मनासिव मान्न सकिएन ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत उपभोक्ता समितिवाट गराउन सक्ने कामको कार्यविधी हालसम्म तयार गरेको पाईएन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको खरिद सम्बन्धी प्रकृतिका अवलम्बन गर्दै श्रममुलक काम उपभोक्ताबाट र अन्य जटिल तथा निर्माण व्यवसायी प्रयोग गर्नुपर्ने काम प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सम्पन्न गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ ।गाँउपालिकाले हेभि इक्वीपमेन्टको प्रयोग गरेर निर्माण गरेका कार्यहरु देहाय वमोजिम रहेका छन ।</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>कामको विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>प्रयोग गरेको हेभी उपकरण</th> <th>हेभी उपकरणमा भएको खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>घाडमार ढोकाचेत सडक</td> <td>सडक निर्माण</td> <td>९१३७१०।००</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>९१३७१०।००</td> </tr> <tr> <td>आरुखर्क लाडवु कृषि सडक</td> <td>सडक निर्माण</td> <td>६९४९०७।००</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>६९४९०७।००</td> </tr> <tr> <td>खाल्चेत दुप्चेश्वरी मावी हुँदै घट्टेखोला सडक</td> <td>सडक निर्माण</td> <td>९३७८८६।००</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>९३७८८६।००</td> </tr> <tr> <td>यायुङ्ग कस्नाङ्ग कृषि सडक</td> <td>सडक निर्माण</td> <td>१४०५१८९।००</td> <td>एक्साभेटर</td> <td>१४०५१८९।००</td> </tr> </tbody> </table>	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम	प्रयोग गरेको हेभी उपकरण	हेभी उपकरणमा भएको खर्च	घाडमार ढोकाचेत सडक	सडक निर्माण	९१३७१०।००	एक्साभेटर	९१३७१०।००	आरुखर्क लाडवु कृषि सडक	सडक निर्माण	६९४९०७।००	एक्साभेटर	६९४९०७।००	खाल्चेत दुप्चेश्वरी मावी हुँदै घट्टेखोला सडक	सडक निर्माण	९३७८८६।००	एक्साभेटर	९३७८८६।००	यायुङ्ग कस्नाङ्ग कृषि सडक	सडक निर्माण	१४०५१८९।००	एक्साभेटर	१४०५१८९।००		
उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम	प्रयोग गरेको हेभी उपकरण	हेभी उपकरणमा भएको खर्च																								
घाडमार ढोकाचेत सडक	सडक निर्माण	९१३७१०।००	एक्साभेटर	९१३७१०।००																								
आरुखर्क लाडवु कृषि सडक	सडक निर्माण	६९४९०७।००	एक्साभेटर	६९४९०७।००																								
खाल्चेत दुप्चेश्वरी मावी हुँदै घट्टेखोला सडक	सडक निर्माण	९३७८८६।००	एक्साभेटर	९३७८८६।००																								
यायुङ्ग कस्नाङ्ग कृषि सडक	सडक निर्माण	१४०५१८९।००	एक्साभेटर	१४०५१८९।००																								
20.	<p><b>जटिलसंरचना निर्माण</b> - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७अनुसार उपभोक्ता समितिहरुलाई मेशिन, औजार उपकरणहरुको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकी, निर्माण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरु मार्फत् गराउने गरेको देखियो ।यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र गरी प्रतिस्पर्धा मार्फत् गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका केही उदाहरणहरु यसप्रकार रहेका छन् :</p>																											

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा				बेरूजू रकम	फर्पुयोको विवरण																																									
	गो भौ न मिति	उपभोक्ता समितिको नाम	कामको विवरण	भुक्तानी रकम																																											
	१७ २०७८।३।२४ स्थानीय पुर्वाधार	नेमाड खानेपानी उपभोक्ता समिति	खानेपानी टंकी निर्माण	४४६५००।००																																											
	५ २०७८।३।२० स्थानीय पुर्वाधार	निम छोलिङ गुम्वा निर्माण उपभोक्ता समिति	गुम्वा निर्माण	९४१०७७।००																																											
	५ २०७८।३।२४ प्रदेश पुर्वाधार	लाडवु भूमिथान महिला समुह	भवन निर्माण	१०४२२२४।००																																											
	१३ २०७८।३।२४	थामचेत खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति	खानेपानी टंकी निर्माण	४७२९२५२।००																																											
	२०६ २०७८।३।२३	वडा नं १ कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	भवन निर्माण	३६३८५७५।००																																											
	२०९ २०७८।३।२३	वडा नं ३ कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	भवन निर्माण	१५२४८७८।००																																											
	२६७६ २०७८।३।२३	वडा नं ६ कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	भवन निर्माण	३५९६८७३।००																																											
21.	<p><b>सम्झौता अनुसार कार्य नभएको</b> - उपभोक्ता समितिसँग निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी गर्नुपर्दछ । तर पालिका र उपभोक्ता समिति बीच भएको सम्झौता भन्दा देहायका योजनामा न्युन कार्य गर्दा कार्य सम्पन्न गरेको पाईयो । सालबसालि रुपमा बजेट विनियोजन हुने यस्ता योजनाहरुको कार्य समयमा सम्पन्न नहुदाँ पालिकाको विकास निर्माणको कार्य प्रभावित भएको हुनुका साथै २०७८।७९ मा समेत धेरैजसो योजनामा बजेट विनियोजन भएको पाईएन । तसर्थ समयमै कार्य सम्पन्न हुने गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका केही उदाहरणहरु देहाय वमोजिम रहेका छन्</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि न</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>सम्झौता रकम</th> <th>कार्य सम्पन्न</th> <th>न्युन भएको काम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आरु खर्क लाडवु कृषि सडक</td> <td>१०४५७६६</td> <td>७६४९१२</td> <td>२८०८५४</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पेमा छोलिङ गुम्वा</td> <td>१०४९८८७</td> <td>७५६४७९</td> <td>२९३४१५</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>लाच्याङ सरमथली सडक</td> <td>५२२९९९१</td> <td>४७४२८९०</td> <td>४८७१००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>भञ्ज्याङ डाँडाँ वोन्दो सडक</td> <td>१०४८०६९</td> <td>८९४५८३</td> <td>१५३४८६</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>नगरचेत हुँदै आदिमाङ सडक</td> <td>६३०२४२</td> <td>५२७८५५</td> <td>१०२३८५</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>वडा न ३ वडा कार्यालय निर्माण</td> <td>२१९५९६३</td> <td>१७६२०४१</td> <td>४३३९२२</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>चोनाम मञ्चवाल कृषि सडक</td> <td>४७१९३४</td> <td>१४४६८१</td> <td>३२७२५३</td> </tr> </tbody> </table>					सि न	योजनाको नाम	सम्झौता रकम	कार्य सम्पन्न	न्युन भएको काम	१	आरु खर्क लाडवु कृषि सडक	१०४५७६६	७६४९१२	२८०८५४	२	पेमा छोलिङ गुम्वा	१०४९८८७	७५६४७९	२९३४१५	३	लाच्याङ सरमथली सडक	५२२९९९१	४७४२८९०	४८७१००	४	भञ्ज्याङ डाँडाँ वोन्दो सडक	१०४८०६९	८९४५८३	१५३४८६	५	नगरचेत हुँदै आदिमाङ सडक	६३०२४२	५२७८५५	१०२३८५	६	वडा न ३ वडा कार्यालय निर्माण	२१९५९६३	१७६२०४१	४३३९२२	७	चोनाम मञ्चवाल कृषि सडक	४७१९३४	१४४६८१	३२७२५३		
सि न	योजनाको नाम	सम्झौता रकम	कार्य सम्पन्न	न्युन भएको काम																																											
१	आरु खर्क लाडवु कृषि सडक	१०४५७६६	७६४९१२	२८०८५४																																											
२	पेमा छोलिङ गुम्वा	१०४९८८७	७५६४७९	२९३४१५																																											
३	लाच्याङ सरमथली सडक	५२२९९९१	४७४२८९०	४८७१००																																											
४	भञ्ज्याङ डाँडाँ वोन्दो सडक	१०४८०६९	८९४५८३	१५३४८६																																											
५	नगरचेत हुँदै आदिमाङ सडक	६३०२४२	५२७८५५	१०२३८५																																											
६	वडा न ३ वडा कार्यालय निर्माण	२१९५९६३	१७६२०४१	४३३९२२																																											
७	चोनाम मञ्चवाल कृषि सडक	४७१९३४	१४४६८१	३२७२५३																																											
22.	<p><b>डीपीआर खर्च</b> - बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । यस स्थानीय तहले यो बर्ष स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रस</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>परामर्शदाताको नाम</th> <th>स्वीकृत रकम</th> <th>खर्च रकम</th> <th>अध्ययन निर्धारण भएका योजनाको लागत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गोसाइकुण्ड पदमार्ग डिपिआर</td> <td>लाडटाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट</td> <td>५०००००</td> <td>४५४७२०</td> <td>१३१६३४९६३</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>५ सैया अस्पताल डिपिआर</td> <td>म्याप नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट</td> <td>७४४०००</td> <td>७९१०००</td> <td>७७४८६८४५</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>जुरे दुङ्गा विजुली दुङ्गा पर्यटकीय स्थल डिपिआर</td> <td>रोयल कन्सल्टेन्ट्स प्रा लि</td> <td>४०००००</td> <td>३९७४००</td> <td>१३६८६७४२५</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>लारच्याङटार शान्ति स्तुपा सेदाप गुम्बा डिपिआर</td> <td>नेत्रेश्वरी ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा लि</td> <td>४०००००</td> <td>३९७७६०</td> <td>२७०७०२४७</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>सेमजोड छ्योर्तन डिपिआर</td> <td>प्रविधि इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रा लि</td> <td>२०००००</td> <td>१९८८८०</td> <td>६०३३६५८।००</td> </tr> </tbody> </table>					क्रस	कार्यक्रमको नाम	परामर्शदाताको नाम	स्वीकृत रकम	खर्च रकम	अध्ययन निर्धारण भएका योजनाको लागत	१	गोसाइकुण्ड पदमार्ग डिपिआर	लाडटाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट	५०००००	४५४७२०	१३१६३४९६३	२	५ सैया अस्पताल डिपिआर	म्याप नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट	७४४०००	७९१०००	७७४८६८४५	३	जुरे दुङ्गा विजुली दुङ्गा पर्यटकीय स्थल डिपिआर	रोयल कन्सल्टेन्ट्स प्रा लि	४०००००	३९७४००	१३६८६७४२५	४	लारच्याङटार शान्ति स्तुपा सेदाप गुम्बा डिपिआर	नेत्रेश्वरी ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा लि	४०००००	३९७७६०	२७०७०२४७	५	सेमजोड छ्योर्तन डिपिआर	प्रविधि इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रा लि	२०००००	१९८८८०	६०३३६५८।००						
क्रस	कार्यक्रमको नाम	परामर्शदाताको नाम	स्वीकृत रकम	खर्च रकम	अध्ययन निर्धारण भएका योजनाको लागत																																										
१	गोसाइकुण्ड पदमार्ग डिपिआर	लाडटाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट	५०००००	४५४७२०	१३१६३४९६३																																										
२	५ सैया अस्पताल डिपिआर	म्याप नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट	७४४०००	७९१०००	७७४८६८४५																																										
३	जुरे दुङ्गा विजुली दुङ्गा पर्यटकीय स्थल डिपिआर	रोयल कन्सल्टेन्ट्स प्रा लि	४०००००	३९७४००	१३६८६७४२५																																										
४	लारच्याङटार शान्ति स्तुपा सेदाप गुम्बा डिपिआर	नेत्रेश्वरी ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा लि	४०००००	३९७७६०	२७०७०२४७																																										
५	सेमजोड छ्योर्तन डिपिआर	प्रविधि इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रा लि	२०००००	१९८८८०	६०३३६५८।००																																										

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्गुको विवरण												
	यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । डी.पी.आर.तयार गर्दा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकोले खर्चको सार्थकता समेत देखिएन ।														
23.	<b>सवारी साधन खरिद</b> - अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले २ थान दुई पांग्रे सवारी साधन खरिदमा रु.६८८५०० खर्च गरेको देखियो। साथै एक एम्बुलेन्स समेत खरिद गरी थप रु१० लाख समेत खर्च गरेको देखिन्छ। निर्देशिकामा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारी खरिद गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान जानु पर्दछ ।														
24.	<b>कन्टिजेन्सी खर्च</b> गाउँपालिकाले कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा कार्यविधि तयार गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्दछ । गाउँपालिकाले यो वर्ष कुल रु ३९६८९३१।०० कन्टिजेन्सी खर्च गरेकोमा रु ७४५७२९।०० मात्र पूँजीगत कार्यक्रममा खर्च गरेको देखियो। उक्त खर्चगर्दा कन्टिजेन्सी खर्च सम्बन्धि कार्यविधि तयार गरेको देखिएन । कार्यविधि तयार गरी कार्यविधि बमोजिम कन्टिजेन्सी खर्च गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।														
	<b>शिक्षा तर्फ</b>														
25.	<b>शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति</b> - स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ। यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका २९ सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>विद्यालयको नाम</th> <th>शिक्षक दरबन्दी</th> <th>पदपूर्ति</th> <th>पदपूर्ति मध्ये करार</th> <th>विद्यार्थी संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२९</td> <td>१३३</td> <td>१२७</td> <td>२७</td> <td>३३२९</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी	पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	विद्यार्थी संख्या	१	२९	१३३	१२७	२७	३३२९		
सि.नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी	पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	विद्यार्थी संख्या										
१	२९	१३३	१२७	२७	३३२९										
26.	<b>विद्यालयगत निकास रजिस्टर-</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आय व्यय ठिक र विश्वसनिय रहेको तथा दोहोरो हुने गरी भुक्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख छ। गाउँपालिकाले कार्यालयले तोकिएको ढाँचामा विभिन्न विद्यालयलाई निकास दिएको रकमको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी यथार्थ विवरण अभिलेख राख्नु पर्नेमा निकास अभिलेख राखेको छैन । जसबाट विद्यालयलाई वास्तविक रूपमा निकास दिनु पर्ने र भुक्तानी दिएको वारे यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकोले विद्यालयगत निकास रजिस्टर खाता अद्यावधिक राख्नु पर्दछ ।														
27.	<b>समानिकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलब भत्ता</b> - अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ पालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट रु.७१०८२१७।९८ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको पाईयो ।														

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फरुयीको विवरण																									
28.	<b>निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण:</b> कार्यक्रम कार्यान्वयन पूस्तीका 2077/78 वमोजिम सार्वजनिक विद्यालयका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दा विद्यार्थी संख्याको आधारमा 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्तीम चौमासिकमा वास्तविक विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको मागको आधारमा आवश्यक भएमा मात्र थप 25 प्रतिशत पाठ्यपुस्तकको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तथापी गाँउपालिकाले मिति 2078/2/31 को निर्णय वमोजिम कुल 29 वटा विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा 100 प्रतिशत पाठ्यपुस्तकको रकम रु 16,14,608/64 निकास गरेको देखियो । यसरी कार्यक्रम कार्यान्वयन पूस्तीका विपरित 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको नियम सम्मत देखिएन । 25 प्रतिशत अनुदानको रकम सम्बन्धमा गाँउपालिका वाट एकीन गरी नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु	4,03,652/16																										
29.	<b>वढी तलब निकास:</b> गाँउपालिकाले यो वर्ष निरखुभूमे माध्यमिक विद्यालयका निम्न माध्यमिक तृतीय शिक्षक श्री नारायण दास मिति 2077/9/30 देखि लागु हुने गरी जिल्ला बाहिर सरुवा भै गएको देखिन्छ। निज शिक्षकको स्थानमा मिति 2077/10/16 गते देखि मात्र करारमा शिक्षक पदपूर्ती भएको देखिएकोले दोस्रो चौमासिकमा श्री नारायण दासको नाममा वढी निकास रु 21,540 विद्यालयबाट असुल गरी संघिय संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु	21,540।००																										
30.	<b>छात्रवृत्ति वढी भुक्तानी:</b> गाँउपालिकाले छात्रवृत्ति भुक्तानी गर्दा छात्रा संख्याको आधारमा प्रति विद्यार्थी रु 400 का दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो वर्ष गाँउपालिकाले नारायण मा.वि. लाडवुमा कुल छात्रा संख्या 140 रहेकोमा 158 जनाको लागि रु 63,400 निकास गरेको देखिन्छ। विद्यार्थी संख्या भन्दा वढी निकास गरेको 18 जनाको छात्रवृत्ति रकम असुल गरी संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु	7,200।००																										
31.	<b>अनुदानको अनुगमन:</b> गाँउपालिकाले निकास गरेको विभिन्न प्रकारको शैक्षिक अनुदान सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गरे नगरेको सम्बन्धमा गाँउपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।७८ वमोजिम अनुदान रकमवाट भएको प्रगति विवरण तयार गरि मानव विकास श्रोत केन्द्रमा समेत पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। गाँउपालिकाले यो वर्ष शिक्षा चालुतर्फ देहाय वमोजिमको अनुदान देहाय बमोजिमको विद्यालयलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्ध गराएकोमा सो अनुदानको उपयोगका सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन। उल्लेखित अनुदानको प्रभावकारी उपयोगका सम्बन्धमा गाँउपालिकाबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>गो.भौ.नं.</th> <th>विवरण</th> <th>विद्यालय</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>107,2078/3/15</td> <td>उत्कृष्ट सिकाई उपलब्धी भएका विद्यालयलाई सिकाई सुदधिकरण अनुदान तथा कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान</td> <td>निरखुभूमे मा.वि.</td> <td>2,00,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>111,2078/3/17</td> <td>OJT अनुदान</td> <td>गोसाइकुण्ड मा.वि.</td> <td>5,40,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>122,2078/3/21</td> <td>ICT ल्याब स्थापना</td> <td>गौतमवुद्ध मा.वि.</td> <td>6,35,150</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा</td> <td>13,75,150</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	गो.भौ.नं.	विवरण	विद्यालय	रकम	1	107,2078/3/15	उत्कृष्ट सिकाई उपलब्धी भएका विद्यालयलाई सिकाई सुदधिकरण अनुदान तथा कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान	निरखुभूमे मा.वि.	2,00,000	2	111,2078/3/17	OJT अनुदान	गोसाइकुण्ड मा.वि.	5,40,000	3	122,2078/3/21	ICT ल्याब स्थापना	गौतमवुद्ध मा.वि.	6,35,150	जम्मा				13,75,150		
सि.नं.	गो.भौ.नं.	विवरण	विद्यालय	रकम																								
1	107,2078/3/15	उत्कृष्ट सिकाई उपलब्धी भएका विद्यालयलाई सिकाई सुदधिकरण अनुदान तथा कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान	निरखुभूमे मा.वि.	2,00,000																								
2	111,2078/3/17	OJT अनुदान	गोसाइकुण्ड मा.वि.	5,40,000																								
3	122,2078/3/21	ICT ल्याब स्थापना	गौतमवुद्ध मा.वि.	6,35,150																								
जम्मा				13,75,150																								
	<b>स्वास्थ्य तर्फ</b>																											

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्कको विवरण																				
32.	<p><b>फरक खर्च शिर्षक:</b> गाँउपालिकाले बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धीत खर्च शिर्षकबाट मात्र गर्नेपर्दछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या 2074 वमोजिम खर्च शिर्षक 21111(तलब) वाट तलब वाहेक अन्य कुनै पनि खर्च गर्न मिल्दैन । तथापी गाँउपालिकाले यो वर्ष स्वास्थ्य तर्फको तलब शिर्षकबाट देहाय वमोजिमको खर्च समेत भुक्तानी गरेको देखिएकाले उक्त खर्च नियम सम्मत नदेखिएको रु</p>	९४०३२५।००																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>गो भौ. नं.</th> <th>विवरण</th> <th>खर्च लेखुपर्ने शिर्षक</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100,2078/3/13</td> <td>स्वास्थ्य कर्मचारीलाई भत्ता वितरण</td> <td>21139</td> <td>7,22,800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>90 , 2078/3/3</td> <td>कालिका वुक्स स्टेसनरीलाई कार्यालय सामान खरिद भुक्तानी</td> <td>22311</td> <td>2,17,525</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>जम्मा</b></td> <td><b>9,40,325</b></td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	गो भौ. नं.	विवरण	खर्च लेखुपर्ने शिर्षक	रकम	1	100,2078/3/13	स्वास्थ्य कर्मचारीलाई भत्ता वितरण	21139	7,22,800	2	90 , 2078/3/3	कालिका वुक्स स्टेसनरीलाई कार्यालय सामान खरिद भुक्तानी	22311	2,17,525	<b>जम्मा</b>				<b>9,40,325</b>		
सि.नं.	गो भौ. नं.	विवरण	खर्च लेखुपर्ने शिर्षक	रकम																			
1	100,2078/3/13	स्वास्थ्य कर्मचारीलाई भत्ता वितरण	21139	7,22,800																			
2	90 , 2078/3/3	कालिका वुक्स स्टेसनरीलाई कार्यालय सामान खरिद भुक्तानी	22311	2,17,525																			
<b>जम्मा</b>				<b>9,40,325</b>																			
33.	<p><b>वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम:</b> यो वर्ष गाँउपालिकाले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत को 1000 दिन सम्मका शिसुहरुका लागि सर्वोत्तम पिठो वितरण तथा विभिन्न तरकारीको विउ खरिद गरि देहाय वमोजिमका आपूर्तकलाई रु 418281 बजेट खर्च लेखेको देखिन्छ । खरिद गरिएको सर्वोत्तम पिठो 810 प्याकेट मध्ये 464 प्याकेट वितरण गरेको साथै तरकारी विउ (3 प्रकारका) 800 प्याकेट मध्ये 464 प्याकेट मात्र वितरण गरेको भरपाई पेश भएकाले वितरण नभएको सर्वोत्तम पिठो 346 प्याकेट तथा तरकारी विउ 346 प्याकेट को कुल रु 1,69,886 को वितरण भरपाई पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	1,69,886।००																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>आपूर्तक</th> <th>संख्या</th> <th>दर</th> <th>जम्मा रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>साक्षात सप्लायर्स (सर्वोत्तम पिठो)</td> <td>810</td> <td>221</td> <td>2,02,281/30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>जातपाडेवी एगो सेन्टर (तरकारी विउ)</td> <td>800</td> <td>270</td> <td>2,16,000/00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>जम्मा</b></td> <td><b>4,18,281।००</b></td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	आपूर्तक	संख्या	दर	जम्मा रकम	1	साक्षात सप्लायर्स (सर्वोत्तम पिठो)	810	221	2,02,281/30	2	जातपाडेवी एगो सेन्टर (तरकारी विउ)	800	270	2,16,000/00	<b>जम्मा</b>				<b>4,18,281।००</b>		
सि.नं.	आपूर्तक	संख्या	दर	जम्मा रकम																			
1	साक्षात सप्लायर्स (सर्वोत्तम पिठो)	810	221	2,02,281/30																			
2	जातपाडेवी एगो सेन्टर (तरकारी विउ)	800	270	2,16,000/00																			
<b>जम्मा</b>				<b>4,18,281।००</b>																			
	गापा कृषि चालु																						
34.	<p><b>मकैको विउ वितरण:</b> गाँउपालिकाले यो वर्ष 50 प्रतिशत अनुदानमा मकैको विउ वितरण गर्न जालपादेवी एगो सेन्टर वाट 2000 केजी मकैको विउ प्रतिकेजी रु 100 का दरले खरिद गरि गाँउपालिका तर्फको रु 1,00,000 भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उल्लेखित मकैको वितरण गर्दा गाँउपालिकाले वितरणको मापदण्ड तयार गरी वितरण गर्नुपर्नेमा मापदण्ड तयार नगरी न्यूनतम 1 केजी देखि 50 केजी सम्म प्रति व्यक्ति वितरण गरेको भरपाई पेश गरेको देखिन्छ। पेश भएको भरपाई परीक्षण गर्दा शिव प्र. पुडासैनी नौकुण्ड 5 लाई 4 केजी वितरण गरेको पछि 0 थप गरी 40 केजी वितरण गरेको भरपाई तयार गरेको देखिन्छ । अन्य भरपाईमा समेत फरक 0 थप गरि परिमाण पुऱ्याएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा गाँउपालिकाबाट छानविन गरी वितरण भए नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	1,00,000।००																					
35.	<p>उक्त मकैको विउ वितरण गरेको भरपाई मध्ये देहाय वमोजिमका व्यक्तिले उल्लेखित विउ वुझेको नदेखिएकोले 220 केजीको रु 100 का दरले हुने रु 22,000 वितरण गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	22,000।००																					

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा			बेरुजू रकम	फरुयोको विवरण
	सि.नं.	बुझाएको व्यक्तिको नाम	परिमाण		
	1	घोष्टे ग्याल्जन -नौकुण्ड -5	40 के जी		
	2	नमराज न्यौपाने -नौकुण्ड -5	20 के जी		
	3	अर्जुन न्यौपाने -नौकुण्ड -5	20 के जी		
	4	गोलमाया लो -नौकुण्ड -5	20 के जी		
	5	तेम्वा शेर्पा -नौकुण्ड -3	40 के जी		
	6	सुन्दरादेवी कृषि सहकारी -नौकुण्ड-3	30 के जी		
	7	कुर्पु राना तामाङ्ग -नौकुण्ड-3	40 के जी		
	जम्मा			२२० केजी	
36.	सुधारिएको चुलो: 114, 2078/3/31 : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 वमोजिम बजेट खर्च गर्दा विल भरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। गाँउपालिकाले यो वर्ष स्मार्ट सोलार प्रा.ली.को विल न. 1157 वाट रकेट ग्यासिफाहरु चुलो थान 66 खरिद गरि रु 3,99,003 भुक्तानी गरेकोमा उक्त चुलो वितरण गर्ने मापदण्ड तथा वितरण भरपाई पेश नभएकाले वितरणको मापदण्ड सहितको वितरण भरपाई पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु			३९९००३।००	
	<b>गाँउपालिका शिक्षा चालु</b>				
37.	<b>शैक्षिक अनुदान:</b> गाँउपालिकाले अनुदान प्रदान गर्दा निर्देशिका तयार गरि तोकिएको क्षेत्रमा मात्र अनुदान प्रदान गर्नुपर्दछ। यो वर्ष गाँउपालिकाले कालिका हिमालय क्याम्पस लाई शैक्षिक अनुदान भनि रु 2,00,000 सोझै निकास गरेको देखियो। क्याम्पसले पेश गरेको प्रस्तावना अनुसार जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति भनि रु 1,00,000 तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन तर्फ रु 1,00,000 भुक्तानी भएकोमा सोको अनुगमन गरी कार्य प्रगती सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने मा सो कार्यक्रमको अनुगमन गरेको देखिएन। अनुगमन गरी प्रस्तावना अनुसार कार्य सम्पन्न भए नभएको एकीन गर्नुपर्ने साथै गाँउपालिका वाहिरको संस्थालाई अनुदान भुक्तानी गरेको समेत देखिएकाले सोको आधार समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको रु			2,00,000।००	
38.	<b>सक्कल विल:</b> वजेट खर्च गर्दा सक्कल विल भरपाईका आधारमा मात्र गर्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले यो वर्ष अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन गर्न भनि जिवन वुक्स एण्ड स्टेशनरी को फोटोकपी विलका आधारमा विभिन्न स्टेशनरी सामान खरिद गरी 3 विलको रु 57,625 भुक्तानी गरेको देखिएकाले सक्कल विल पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु			57,625।००	
39.	<b>जिन्सी दाखिला:</b> गाँउपालिकाले खरिद गरेको जिन्सी सामान लाई जिन्सी आम्रदानी वाँध्ने पश्चात मात्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ । यो वर्ष विद्यार्थी टिकाउ प्रोत्साहन शिर्षकबाट 1 थान डिजिटल क्यामरा खरिद गरि आपूर्तक मायादेवी ट्रेड कन्सर्न को विल न 20 वमोजिम रु 37,805 भुक्तानी गरेकोमा सो डिजिटल क्यामरा जिन्सी आम्रदानी वाँधेको नदेखिएकाले जिन्सी दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु			37,805।००	
40.	<b>अनुदानको अनुगमन:</b> गाँउपालिकाले निकास गरेको विभिन्न प्रकारको शैक्षिक अनुदान सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गरे नगरेको सम्बन्धमा गाँउपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले यो वर्ष शिक्षा चालुतर्फ देहाय वमोजिमको अनुदान देहाय बमोजिमको विद्यालयलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्ध गराएकोमा सो अनुदानको उपयोगका सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन। उल्लेखित अनुदानको प्रभावकारी उपयोगका सम्बन्धमा गाँउपालिकाबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।				

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा					बेरुजू रकम	फर्पुको विवरण															
	सि. न.	गो भौ न.	विवरण	विद्यालय	रकम																	
	1	29,2078/3/18	एकमुष्ठ अनुदान	गोसाइकुण्ड मा.वि.	1,00,000																	
	2	29,2078/3/18	कार्यालय व्यवस्थापन अनुदान	गोसाइकुण्ड मा.वि.	1,50,000																	
	3	29,2078/3/18	शिक्षण सिकाई गुणस्तर अनुदान	गोसाइकुण्ड मा.वि.	1,50,000																	
	4	29,2078/3/18	कोचीड कक्षा व्यवस्थापन अनुदान	विभिन्न 8 विद्यालय	6,13,750																	
	जम्मा				10,13,750																	
41.	<p><b>विल भरपाइ वेगरको खर्च:</b> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०६४ वमोजिम बजेट खर्च गर्दा विलभरपाई सहितको लेखा राख्नु पर्ने उल्लेख छ। गाँउपालिकाले यो वर्ष गाउपालिका शिक्षा तर्फ देहायका गोश्वरा भौचर र मिति वाट देहाय वमोजिम रु वजेट खर्च गरेकोमा सोको श्रेस्ता लेखापरीक्षणको क्रममा पेश भएन । बजेट खर्च भएको उल्लेखित श्रेस्ता पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं मिति</th> <th>विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४० २०७८/१३/२३</td> <td>नखुल्ने</td> <td>१३००००।००</td> </tr> <tr> <td>४१ २०७८/१३/२४</td> <td>नखुल्ने</td> <td>१११०५५।००</td> </tr> <tr> <td>४२ २०७८/१३/२४</td> <td>नखुल्ने</td> <td>५२५४५।००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>२९३६००।००</td> </tr> </tbody> </table>					गो भौ नं मिति	विवरण	भुक्तानी रकम	४० २०७८/१३/२३	नखुल्ने	१३००००।००	४१ २०७८/१३/२४	नखुल्ने	१११०५५।००	४२ २०७८/१३/२४	नखुल्ने	५२५४५।००	जम्मा		२९३६००।००	२९३६००।००	
गो भौ नं मिति	विवरण	भुक्तानी रकम																				
४० २०७८/१३/२३	नखुल्ने	१३००००।००																				
४१ २०७८/१३/२४	नखुल्ने	१११०५५।००																				
४२ २०७८/१३/२४	नखुल्ने	५२५४५।००																				
जम्मा		२९३६००।००																				
	<b>सामाजिक सुरक्षातर्फ</b>																					
42.	<p><b>पारदर्शिता:-</b> सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आर्थिक वर्षमा भत्ता प्राप्त गर्नेहरूको विवरण सम्बन्धित वडा समितिहरूको सिफारिशका आधारमा स्थानीय तहको सभामा पेश गर्नुपर्ने, स्थानिय तहले संचालन गरेको कार्यक्रमको चौमासिक वा वार्षिक रुपमा समिक्षा गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भएको निकास तथा खर्चको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको नाम नामेसी सम्बन्धित स्थानिय तहको वेभसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा गाँउपालिकाले उल्लेखित व्यवस्था परिपालना गरेको पाइएन । गाँउपालिका बाट निकास गरीएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथार्थपरक छ भन्न सकिएन ।</p>																					
43.	<p><b>अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण:-</b> सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २८ अनुसार प्रत्येक कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मुल्याडकन तथा सुपरिवेक्षण गर्न एक स्थानीय स्तरको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गरी निर्देशिका बमोजिम अनुगमन मुल्याडन गरी भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा समितिनै गठन नगरेकोले निर्देशिका अनुसारको समिति गठन गरी क्रियासिल हुनुपर्ने देखिन्छ ।</p>																					



दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण
44.	सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ को वुँदा न २३ मा वैङ्क मार्फत भत्ता वितरण गर्दा तोकीएको वैङ्कले स्थानीय तहवाट अनलाइनमा आधारित व्यवस्थापन सुचना प्रणालीवाट लाभग्राहीको सुची प्राप्त गर्ने र वैङ्कले सम्बन्धित लाभग्राहीका नाममा सामाजिक सुरक्षा विशेष वचत खाता खोली सोको विवरण सुची प्रदान गर्ने निकायमा व्यवस्थापन सुचना प्रणालीकै माध्यमवाट दिनुपर्ने साथै सो खाता सम्बन्धित लाभग्राहीले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात प्रस्तुत गरेपछी क्रियासिल हुने उल्लेख छ । गाँउपालिकाले यो वर्ष प्रथम चौमासिकमा रु १०७०८६२५ दोस्रो चौमासिकमा रु १४२१५८०७ तथा तेस्रो चौमासिकमा रु १३६९१६५९ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम ग्लोवल आइएमइ वैङ्क मार्फत वितरण गर्न पेशकी पठाएकोमा वैङ्कले कार्यविधि वमोजिमको खाता नखोली लाभग्राहीले सो अघिनै खोलेको व्यक्तिगत वचत खातामा रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । सो पश्चात वैङ्कले रिसर्स फिड गरी सुचना प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्नेमा अनलाइनमा आधारित व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा सो इन्ट्री गरेको देखिएन। यसवाट निर्देशिका विपरीत सम्बन्धित लाभग्राहीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेकोले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको खाता संचालन भए वा नभएको र सम्बन्धित लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरे वा नगरेको एकीन गर्न सकिएन। निर्देशिका विपरीत हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्देशिका भएको व्यवस्था वमोजिम नखोलिकएको खातामा दाखिला गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा गाँउपालिकावाट एकीन गरी निर्देशिका वमोजिम खोलिएको खाता मार्फत मात्र सामाजिक सुरक्षा वितरण गरी अनलाइन प्रतिवेदनमा प्रविष्टि गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।		
45.	<b>प्रगति प्रतिवेदन:</b> सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को वुँदा न ३० मा स्थानिय तहले पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण मार्ग ७ दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण चैत्र ७ भित्र तथा बार्षिक प्रगति विवरण श्रावण १५ गते भित्र एमआइएसमा प्रविस्टी गर्नुपर्नेमा यो वर्ष वैङ्क मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको जनाएतापनी लाभग्राहीको विवरण सहितको प्रगति विवरण एमआइएस मा प्रविस्टी गरेको देखिएन। निर्देशिकामा भएको व्यवस्था वमोजिम प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।		
46.	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को वुँदा न २५ मा वैङ्कले लाभग्राहीको खातामा जम्मा भएको स्पस्ट देखिने गरी लाभग्राहीको नाम वैङ्क खाता नम्बर र जम्मा भएको रकम सहितको विवरण अनुसुची १३ वमोजिम चौमासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विधुतिय माध्यममा अनिवार्य पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा लेखापरीक्षणमा अनुसुची १३ वमोजिमको विवरण माग गरिएकोमा सो विवरण वैङ्कले उपलब्ध गराएको देखिएन। यसवाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम सम्बन्धित लाभग्राहीले पाए नपाएको सम्बन्धमा एकीन हुन सकिएन ।		
47.	<b>पेशकी वाँकी:</b> कार्यालयले पेशकी रकम समयमै फर्छुयौट गर्नु गर्नुपर्दछ। गाँउपालिकाले यो वर्ष तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम वैक मार्फत भुक्तानी गर्दा ग्लोवल आइएमइ वैकलाई पेशकी भुक्तानी गरेको देखियो। पेशकी फर्छुयौट गर्नुपर्ने देखिएको रु	१३६९१६५९।००	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण																				
48.	<p><b>मुअकर वढि भुक्तानी-</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(४) वमोजिम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी तथा जनसहभागिता रकम घटाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले तपशिल वमोजिमको उपभोक्ता समितिले गरेको निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर समेत जोडेर लागत अनुमान बनाई भुक्तानी दिएको देखिएको तथापी उपभोक्ताको विजक परिक्षण गर्दा उल्लेखित मुअकर भुक्तानी गरेको नदेखिएकोले वढी भुक्तानी भएको मुअकर उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सिन</th> <th>उपभोक्ता समिति र काम</th> <th>भुक्तानी भएको मुअकर</th> <th>खरिदमा समावेश मुअकर</th> <th>वढि भुक्तानी भएको मुअकर रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>पारच्याङ्ग ढल व्यवस्थापन</td> <td>१९८००।००</td> <td>१४३००।००</td> <td>५५००।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>रिडजोङ्ग बेताङ्ग पहिरो नियन्त्रण</td> <td>२७१५०।००</td> <td>१७०१५।००</td> <td>१०१३५।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>१५६३५।००</td> </tr> </tbody> </table>	सिन	उपभोक्ता समिति र काम	भुक्तानी भएको मुअकर	खरिदमा समावेश मुअकर	वढि भुक्तानी भएको मुअकर रकम	१	पारच्याङ्ग ढल व्यवस्थापन	१९८००।००	१४३००।००	५५००।००	२	रिडजोङ्ग बेताङ्ग पहिरो नियन्त्रण	२७१५०।००	१७०१५।००	१०१३५।००					१५६३५।००	१५६३५।००	
सिन	उपभोक्ता समिति र काम	भुक्तानी भएको मुअकर	खरिदमा समावेश मुअकर	वढि भुक्तानी भएको मुअकर रकम																			
१	पारच्याङ्ग ढल व्यवस्थापन	१९८००।००	१४३००।००	५५००।००																			
२	रिडजोङ्ग बेताङ्ग पहिरो नियन्त्रण	२७१५०।००	१७०१५।००	१०१३५।००																			
				१५६३५।००																			
49.	<p><b>मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी -</b> आर्थिक ऐन, २०७७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयले २०७७।२।१६ देखिको ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भुक्तानीमा मू.अ.कर रकमको ३० प्रतिशत सम्बन्धीत राजस्व शीर्षकमा र बाँकी ७० प्रतिशत सम्बन्धीत फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर पालिकाले देहायको भुक्तानीमा नियमानुसार ३० प्रतिशत रकम कट्टी गरी राजस्व दाखिला नगरी फर्मलाई नै भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।नियमानुसार कट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कट्टी नगरी भुक्तानी गरेको देखिएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गोभौ.नं./मिति</th> <th>भुक्तानी पाउनेको नाम</th> <th>मुअक वाहेकको रकम</th> <th>मुअकर कर रकम</th> <th>३० प्रतिशत रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११ २०७८।०३।१९</td> <td>मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी प्रा.ली</td> <td>४१५९२९।२०</td> <td>५४०७०।७९</td> <td>१६२२१।२३</td> </tr> <tr> <td>१४ २०७८।०३।२४</td> <td>निरखुभुमे कन्सट्रक्सन</td> <td>३६६७२०।१०</td> <td>४७६७३।६९</td> <td>१४३०२।०८</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>३०५२३।३१</td> </tr> </tbody> </table>	गोभौ.नं./मिति	भुक्तानी पाउनेको नाम	मुअक वाहेकको रकम	मुअकर कर रकम	३० प्रतिशत रकम	११ २०७८।०३।१९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी प्रा.ली	४१५९२९।२०	५४०७०।७९	१६२२१।२३	१४ २०७८।०३।२४	निरखुभुमे कन्सट्रक्सन	३६६७२०।१०	४७६७३।६९	१४३०२।०८	जम्मा				३०५२३।३१	३०५२३।३१	
गोभौ.नं./मिति	भुक्तानी पाउनेको नाम	मुअक वाहेकको रकम	मुअकर कर रकम	३० प्रतिशत रकम																			
११ २०७८।०३।१९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी प्रा.ली	४१५९२९।२०	५४०७०।७९	१६२२१।२३																			
१४ २०७८।०३।२४	निरखुभुमे कन्सट्रक्सन	३६६७२०।१०	४७६७३।६९	१४३०२।०८																			
जम्मा				३०५२३।३१																			
50.	<p><b>कालोसूची:</b> सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ (२च) मा वोलपत्रदाताहरु वा प्रस्तावकहरु बीच खरिद सम्बन्धी काम वाँडफाँड गर्ने वा वोलपत्र वा प्रस्तावकले मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभवाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले वोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटवन्दीमा संलग्न हुनु नहुने उल्लेख छ। यसरी आचरण उलघन गरेमा ऐनको दफा ६३ वमोजिम वोलपत्रदाताको कार्यको गाम्भिर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ देखी ३ वर्ष कालो सूचीमा राख्न सक्ने उल्लेख छ। यो वर्ष गाउँपालिकाले ल्हो गाँउ सानाटोल खानेपानी निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी कुशलदेव निर्माण सेवा ले उक्त निर्माण कार्य रु १६४८१९९ मुअकर समेतमा निर्माण कार्य गर्न प्रस्ताव गरी अशयको सूचना प्रकाशन गरेकोमा तोकीएको समायवधिमा उक्त निर्माण व्यवसायी सम्झौता गर्न आएको देखिएन। गाँउपालिकाले दोस्रो घटी कवोल गर्ने निर्माण व्यवसायी सँग सोही निर्माण कार्य रु २८०८४३३।१९ मा सम्झौता गरेको देखिन्छ ।सवैभन्दा न्युन कवोल गर्ने निर्माण व्यवसायीले सम्झौता नगर्दा गाँउपालिकालाई सो निर्माणमा रु११६०२४२।१९ थप व्ययभार परेको देखिन्छ। गाँउपालिकाले ऐनमा उल्लेखित आचरण विपरीत कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी कुशलदेव निर्माण सेवालाई कालो सूचीमा राख्न मिति २०७८।३।१९ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेको भएतापनी लेखापरीक्षण अवधी सम्मपनी निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परे नपरेको सम्बन्धमा एकीन भएकाले कालो सूचीमा राख्न गाउँपालिकाले समेत थप पहल कदमी लिनु पर्ने देखिएको छ ।</p>																						

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्कको विवरण																								
51.	<p><b>लागत अनुमान स्वीकृति:</b> वागमती प्रदेश, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ को नियम ९ मा नियम ५, ६ र ८ बमोजिम तयार भएको ५ करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी अधिकृत स्तर नवौं वा दशौं को कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले यस नियम बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गर्न निमल्ने भएमा १ तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने उल्लेख छ। गाउँपालिकाले यो वर्ष समपुरक अनुदानबाट लारच्याड पारच्याड सडक स्तरउन्ती निर्माण कार्यका लागि रु.१,९९,९५४२७।९२ (मुअकर र कन्टेजेन्सी समेत) को लागत अनुमान स्वीकृति राजपत्राङ्कित त्रितिय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट लागत अनुमान स्वीकृती गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरेको देखियो। ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्माण कार्यको लागत अनुमानको स्वीकृति गरेरमात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।</p>																										
52.	<p><b>एज विल्ट ड्रइङ्ग:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२४ मा खरिद सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भएको कार्य सार्वजनिक निकायले स्विकार गरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई करारका शर्त बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिनु पर्ने उल्लेख छ। यो वर्ष गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायी गुलिभर वल्ड फलाखु जेभी सँग पारच्याड लारच्याड सडक स्तरउन्नतीको निर्माण कार्य गरेको निर्माण कार्यका लागि भएको सम्झौताको बुदा जििसिसि ५६.१ मा निर्माण व्यवसायीले अन्तिम विल भुक्तानीको ६० दिन भित्र एज विल्ट ड्रइङ्ग पेश गर्नुपर्ने अन्यथा ५० हजार भुक्तानी कट्टा गर्ने उल्लेख भएको छ । निर्माण व्यवसायीले उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रु ८४११०४१।७९ भुक्तानी गरेकोमा सम्झौतामा उल्लेख भएको एज विल्ट ड्रइङ्ग पेश भएको नदेखिएकाले असुल गर्नुपर्ने रु</p>	५००००.००																									
53.	<p><b>साँगाचौर मन्दुचेत सडक:</b> गाउँपालिकाले लागत अनुमान गर्दा सामाग्रीको हकमा जिल्लादररेट अनुसारको दरमा दर विश्लेषण गरी लागत अनुमान गर्ने तथा सोको मूल्याङ्क समेत सोही आधारमा गर्नुपर्दछ। यो वर्ष गाउँपालिकाले साँगाचौर मन्दुचेत सडक स्तरउन्नती कार्यका लागि जालिमा ढुङ्गा भर्ने कार्य गरी कुल रु११६३३०६।७९ को प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा फरक दर विश्लेषण प्रयोग गर्दा देहाय बमोजिमको बढी मूल्याङ्कन भएको देखिएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1" data-bbox="159 1270 1247 1423"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>जालीको विवरण</th> <th>संख्या</th> <th>मेसिन दर</th> <th>मानिस दर</th> <th>फरक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>१.५.१.१।०</td> <td>३२</td> <td>२३०७।४६</td> <td>२५०१।८२</td> <td>१९४३६।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>३.१.१।१</td> <td>४०</td> <td>४३७१।९७</td> <td>४८५७।८७</td> <td>६२१९।५५</td> </tr> <tr> <td colspan="5">जम्मा</td> <td>२५६५५।५५</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	जालीको विवरण	संख्या	मेसिन दर	मानिस दर	फरक	१	१.५.१.१।०	३२	२३०७।४६	२५०१।८२	१९४३६।००	२	३.१.१।१	४०	४३७१।९७	४८५७।८७	६२१९।५५	जम्मा					२५६५५।५५	२५६५५।५५	
क्र.सं.	जालीको विवरण	संख्या	मेसिन दर	मानिस दर	फरक																						
१	१.५.१.१।०	३२	२३०७।४६	२५०१।८२	१९४३६।००																						
२	३.१.१।१	४०	४३७१।९७	४८५७।८७	६२१९।५५																						
जम्मा					२५६५५।५५																						
54.	<p>उक्त निर्माण कार्यको आइटम नम्बर ३ जालीमा ढुङ्गा भर्ने कार्यको कुल २२२ घनमिटरको प्रतिघनमिटर ३१७३।१० का दरले मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । तथापी गाउँपालिकाले प्रयोग गरेको दर विश्लेषणमा ढुङ्गा भर्ने कार्यको लागि प्रति घनमिटर रु २६२१।८५ मात्र प्रयोग गरेको देखिएकाले फरक दर प्रयोग गरी वढि भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	१२२३७७।५०																									

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्षुको विवरण
55.	<b>फाम्चेत पहिरो नियन्त्रण:</b> गाँउपालिकाले निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा वास्तविक दर र कार्य सम्पादनका आधारमा गर्नु पर्दछ । यो वर्ष गाँउपालिकाले फाम्चेत पारिखेल पहिरो नियन्त्रण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरि रु ५२१६८५।३८ को प्राविधिक मुल्याङ्कन गरी रु ४३३१००।०० भुक्तानी गरेको देखिन्छ। उक्त निर्माण कार्यको आइटम नम्बर २ जालीमा दुङ्गा भर्ने कार्यको कुल १०४ घनमिटरको प्रतिघनमिटर ३१७३।१० का दरले मुल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । तथापी गाँउपालिकाले प्रयोग गरेको दर विश्लेषणमा दुङ्गा भर्ने कार्यको लागि प्रति घनमिटर रु २६२१।८५ मात्र प्रयोग गरेको देखिएकाले फरक दर प्रयोग गरी वढि भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	५७३३०।००	
56.	<b>पुड खोलापुल:</b> गाँउपालिकाले पुड खोला पुलको सव स्ट्रक्चर निर्माणको लागि खुला वोलपत्रको माध्यमबाट निर्माण व्यवसायी श्री आश्रय निर्माण सेवा सँग मिति २०२० अक्टोबर १४ मा रु १७७७७०६८।५८ मा ठेक्का सम्झौता भै मिति २०७७।०८।१२मा रु १५०००००।०० पेशकी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त पुलको निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीले शुरू गरे पश्चात सोही स्थानमा दुइलेनको पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि सडक विभाग पुल महाशाखाबाट ठेक्का व्यवस्थापन भै मिति २०७७।११।१३ मा सम्झौता भएको देखिन्छ। तत् पश्चात गाँउपालिकाले एकै स्थानमा दुइ निकायबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएको भनि उक्त निर्माण कार्यका लागि भुक्तानी गरेको पेशकी रकम मिति २०७८।३।२८ मा नगद दाखिला गरी फर्स्यौट गरेको देखिन्छ । निर्माण कार्य गर्दा अन्तरनिकाय समन्वय गरी ठेक्का प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्नेमा समन्वय वेगर पुल निर्माणको स्ट्रक्चरको कार्यको लागि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको देखिन्छ। गाँउपालिकाले सुविस्ताको आधारमा उक्त ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्न मिति २०७७।१०।१२को निर्णय भएतापनी सुविस्ताको आधारमा सम्झौता अन्त्य भए नभएको एकीन हुन सकीएन। उक्त निर्माण कार्यको सक्कल श्रेस्ता समेत अनुसन्धानको सिलशिलामा सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको गाँउपालिकाले जनाएकाले ठेक्का व्यवस्थापन प्रकृयाका सम्बन्धमा एकीन हुन सकिएन । अन्तर निकाय समन्वय गरेर मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तथा सक्कल श्रेस्ता प्राप्त भए पश्चात लेखापरीक्षणका लागि समेत पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।		
57.	<b>पेशकी फर्स्यौट:</b> पुड खोला पुल निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी श्री आश्रय निर्माण सेवालाई मिति २०७७।०८।१३ मा रु १५०००००।०० पेशकी भुक्तानी गरेकोमा मिति २०७८।३।२८ मा पेशकी फर्स्यौट गरेको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीले उक्त पेशकी रकम गाँउपालिकाको पुँजिगत खर्च खातामा पटक पटक गरी जम्मा गरेकोमा पेशकी फर्स्यौट गर्दा खर्च घटाउनु पर्नेमा खर्च नघटाई पेशकी फर्स्यौट मात्र गरेको देखियो । पेशकी नगदै फिर्ता भएको रकम समेत वजेट खर्चमा समावेश भएकोले वैङ्कमा जम्मा रहेको रकम आयव्यय विवरणमा खर्चमा समावेश भएकोले आम्दानी वाँध्नुपर्ने देखिएको रु	१५०००००	
58.	<b>आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण:</b> गाँउपालिकाले एउटै येजनालाई टुक्रा गरी फरक फरक विधिबाट आपूर्ति तथा निर्माण गर्नुहुँदैन । ये वर्ष गाँउपालिकामा आलु चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश पुर्वधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रु ३००००००। वजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । गाँउ कार्यपालिकाके मिति २०७७।१२।२४ को निर्णयबाट उक्त वजेटमध्य टुक्रा गरी कोल्ड च्याम्बर कार्य तर्फ रु २० लाखके कार्य ठेक्का मार्फत तथा १० लाखको भवन निर्माण गर्ने कार्य उपभेक्ता समिती मार्फत गर्ने गरी निर्णय भै सेही अनुसार येजना कार्यान्वयन गरी उपभेक्ता समीतिलाई भवन निर्माण वापत रु ११६२१०। भुक्तानी गरेको दिखिन्छ । आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण जस्तो जटिल प्रविधीयुक्त कार्यलाई टुक्रा गरी उपभोक्ता समिती मार्फत निर्माण कार्य गर्नु नियम सम्मत नदेखिएको	११६२१०।००	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण
58.1	आलु चिस्यान केन्द्रको निर्माणको लागि विनियोजन भएको रु ३० लाख वजेट मध्ये Construction, Supply, installation and commissioning of cold chamber का लागि रु १९७१७३।१६ को लागत अनुमान तयार गरी cold chamber को आपूर्तिक सनराइज डिजाइनर एण्ड इन्जिनियरीड कन्सट्रक्सन प्रा ली सा मिति २०७८।३।२३ मा आपूर्ती गर्ने गरी रु १५४९९९।५३ मा सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त कोल्ड च्यामबर आपूर्ती गरी सम्झौता वमोजिमको रकम भुक्तानी गरेकोमा निर्माण स्थलमा ३ फेजको विद्युत आपूर्ती नभएको भनी उक्त केन्द्र हालसम्म सञ्चालनमा आएको देखिएन । उक्त चेम्बर सञ्चालनमा ल्याउने तर्फ गाउँपालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।		
58.2	आपूर्तिकले उक्त कोल्ड चेम्बर आपूर्ती गरेकोमा कोल्ड चेम्बरको post delivery inspection वेगर अन्तिम भुक्तानि गरेको देखियो । यसबाट ससम्झौतामा उल्लेख भएकै specification वमोजिमकै सामान प्राप्त भएपछि post delivery inspection प्रतिवेदन तयार गरेमात्र भुक्तानी गर्ने वयवस्था गर्नुपर्छ ।		
59.	<b>दुध सङ्कलन केन्द्र निर्माण:</b> गाउँपालिकाले योजना कार्वन्यन गर्दा प्रतिफल प्राप्त योजना मात्र सञ्चालन गर्नुपर्दछ । गाउँपालिकाले यो वर्ष वडा न १ मा दुध सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि रु २०९१५७३।९८ लागत अनुमान तयार गरेकोमा उक्त कार्यमध्ये भवन निर्माण तर्फ रु १५९४५५३।७७ को प्राविधिक मुल्याङ्कन गरी उपभोक्ता समितीलाई १४५२८९।०० भुक्तानी गरेको देखिन्छ भने supply and installment of dairy equipment तर्फ रु ४९७००० को कार्य अपुरो रहेको देखिन्छ । यसरी भवन निर्माण मात्र भएको त्यसमा जडान हुने उपकरण खरिद नै नभएकाले योजना अपुरो रहेको देखिन्छ । सो योजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा समेत थप वजेट विनियोजन नभएकाले उक्त योजनाबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्था छ । यसरी अधुरो रहेको योजनामा गाउँपालिकाबाट वजेट व्यवस्थापन गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।		
60.	<b>वढी मुल्याङ्कन:</b> गाउँपालिकाले वास्तविक कार्य सम्पादनका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ। यो वर्ष गाउँपालिकाले खाल्चेत तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि रु १०३६२०५।१३ को प्राविधिक मुल्याङ्कन गरी उपभोक्ता समितीलाई रु ९३५१३७।०० भुक्तानी गरेकोमा प्राविधिक मुल्याङ्कनमा समावेश आइटम न .८ को fe. 500 of any providing and laying pn position reinforcement bar कुल १५१७।९८ केजी मुल्याङ्कन गरी प्रतिकेजी १३२।८७ का दरले २०१६९४ समावेश गरेको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त प्राविधिक मुल्याङ्कनमा १०% अतिरिक्त भनी एकमुष्ट १३८ केजी समेत समावेश गरेको देखिन्छ । यसरी खपतको वास्तविक स्थान वेगर एकमुष्ट समावेश गर्न मनासिव नदेखिएकोले एकमुष्ट समावेश गरेको रकम सम्बन्धित वाट बसुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	१८३३६।०६	
61.	<b>नगरेको निर्माण कार्यको भुक्तानी:</b> गाउँपालिकाले निर्माण कार्यको भुक्तानि गर्दा वास्तविक नापजाँचका आधारमा मात्र गर्नुपर्दछ । यो वर्ष गाउँपालिकाले गौतमवुधद माध्यमिक विधालयको २ कोठे सौचालय निर्माण कार्यको लागि रु ८११०४०।८१ को प्राविधिक मुल्याङ्कन गरी रु ६८२५००। भुक्तानी गरेको देखिन्छ । प्राविधिक मुल्याङ्कनको आइटम न. ९ मा supplying and fitting ready made teak wood door shutter ३ थानको लागि प्रती थान १००००। का दरले ३०००० समावेश गरी भुक्तानी गरेकोमा सौचालयको निरीक्षण गर्दा उक्त ढोका लगाएको देखिएन। यसरी निर्माण नै नगरेको कार्य प्राविधिक मुल्याङ्कनमा समावेश गर्ने कर्मचारीलाई जिम्वेवार वनाई असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	३००००।००	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फरकको विवरण
62.	<p><b>वढी भुक्तानी:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ वमोजिम खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ विल वा अन्य कुनै विको भुक्तानी गर्दा करारका सर्त वमोजिम प्राविधिक नाँप जाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले यो वर्ष पारच्याड लाटच्याड सडक स्तरउन्नतीको दोश्रो प्याकेज अन्तर्गतको कार्य निर्माण व्यवसायी फलाखु निर्माण सेवा ले गरी प्राविधिक नाँपजाँचका आधारमा मुअकर समेत रु ४६०७७३२।१३ को कार्य सम्पन्न गरेकोमा गाउँपालिकाले गो.मो.न ११४।२०७८।२।१८ वाट रु १९८९२३६। तथा गो.भौ.न २२७ २०७८।३।२४ वाट रु ३०७०२३४। समेत कुल रु ५०५९४७०। भुक्तानी गरेको देखियो । वास्तविक कार्य गरेको भन्दा वढी रु ४५१७३७।८७। वढी भुक्तानी गरेको देखिएकोले निर्माण व्यवसायीवाट उक्त रकम असुल गरी सम्बन्धित संचितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	४५१७३७।८७	
63.	<p><b>नर्म्सको दर भन्दा फरक दरमा भुक्तानी:-</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 10 अनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा स्वीकृत नर्म्स र जिल्ला दररेट अनुसार हुने दरमा सम्झौता गरी भुक्तानी पर्दछ । रसुवा जिल्लाको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको मिति २०७७।३।३० को निर्णय वमोजिम जिल्लाको दररेट निर्धारण गरेको देखिन्छ। उक्त निर्णयको निर्णय नं २ मा हेभि इक्विपमेण्टको भाडा काठमाण्डौंको निर्धारित दररेट हुने कायम गरेको छ। हेभि इक्विपमेण्टको भाडा दर निर्धारण गर्ने आधिकारीक निकायम हेभि इक्विपमेण्ट डिभिजनले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लागि १२० देखी २२० सिसि सम्मको डोजर तथा एकसाभेटरको भाडा दर रु १८०० प्रतिघण्टा र सोही क्षमताको त्रेकरको भाडादर रु २१०० मुअकर वाहेक निर्धारण गरेको देखिन्छ । जिल्ला दररेट समितिले सोही दररेट कायम गरेको देखिएकोले माटो खन्नेकार्यको दरविश्लेषण गर्दा सोही भाडादर समावेश गर्नुपर्नेमा सोही क्षमताका डोजरर तथा एकसाभेटरको भाडा दर रु ३५०० प्रतिघण्टा समावेश गरी दर विश्लेषण गरी लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नर्म्सले हुने भन्दा तपशिल बमोजिम बढी दरले भुक्तानी गरेको छ। यसरी देहाय वमोजिमका आयोजनामा फरक दरमा मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा कार्यालयवाट एकीन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	5793224.78	

योजनाको विवरण	परिमाण	भुक्तानी दर	वास्तविक दर	फरक दर	वढि भुक्तानी
घाइमार ढोकाचेत सडक					
ordinary soil/hard soil	8471.15	93.79	77.71	16.08	136216.09
medium rock	445.85	565	195.06	369.94	164937.75
आरुखर्क लाडवु सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	5767.62	93.79	77.71	16.08	92743.33
medium rock	396.4	565	195.06	369.94	146644.22
खाल्चेत दुप्चेश्वरी घट्टेखोला सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	6430.35	93.79	77.71	16.08	103400.03
medium rock	774.56	565	195.06	369.94	286540.73
भोर्ले सौराटोल दनुश्वारा सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	3905	93.79	77.71	16.08	62792.40
शेरच्याङ्ग खेलमैदान निर्माण				0	0.00
ordinary soil/hard soil	7682.36	93.79	77.71	16.08	123532.35
लारच्याङ्ग सरमथली पाटीखर्क सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	3765.75	93.79	77.71	16.08	60553.26
medium rock	565.25	565	195.06	369.94	209108.59
वडा न ५ सडक सरसफाई				0	0.00
ordinary soil/hard soil	3254.16	93.79	77.71	16.08	52326.89
वडा न ४ सडक सरसफाई				0	0.00
ordinary soil/hard soil	5146.5	93.79	77.71	16.08	82755.72
छापडाँडाँ भोक्टेघारी गुम्चेत सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	2774.66	93.79	77.71	16.08	44616.53
medium rock	489.72	565	195.06	369.94	181167.02
घोर्मु वाम्राड आरुखर्क सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	3801.61	93.79	77.71	16.08	61129.89
साँगाचौर मन्दचेत केसड सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	2795.74	93.79	77.71	16.08	44955.50
वडा न ६ सडक सरसफाई				0	0.00
ordinary soil/hard soil	4428.75	93.79	77.71	16.08	71214.30
खोदेल छुमी सडक लायकु				0	0.00
ordinary soil/hard soil	3632.92	93.79	77.71	16.08	58417.35
भोज्याङ्ग डाँडाँ वोन्दो सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	877	93.79	77.71	16.08	14102.16
medium rock	481.65	565	195.06	369.94	178181.60
hard rock	636.97	847.97	431.38	416.59	265355.33
स्यागुल सिम्बन्दि सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	749.72	93.79	77.71	16.08	12055.50
medium rock	1919.16	565	195.06	369.94	709974.05
पाटीखर्क लाम्राड सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	2080.64	93.79	77.71	16.08	33456.69
medium rock	720.64	565	195.06	369.94	266593.56
पारच्याङ्ग खेलकुद				0	0.00
ordinary soil/hard soil	3900.42	93.79	77.71	16.08	62718.75
medium rock	293.58	565	195.06	369.94	108606.99
यायुड थानाड कृषि सडक				0	0.00
ordinary soil/hard soil	306.82	93.79	77.71	16.08	4933.67
medium rock	2210.68	565	431.38	133.62	295391.06

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा					बेरुजू रकम	फरुयोको विवरण
	सौरा डाँडाँ देखी भोक्टेघारी सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	4333.67	93.79	77.71	16.08	69685.41	
	medium rock	295.43	565	195.06	369.94	109291.37	
	वेताड बुढ्ब फिल्ड निर्माण				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	1506.6	93.79	77.71	16.08	24226.13	
	medium rock	113.4	565	195.06	369.94	41951.20	
	नगरचेत हुँदै आदिमाड सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	3813.24	93.79	77.71	16.08	61316.90	
	medium rock	301.26	565	195.06	369.94	111448.12	
	पामे छाँगाहुँदै आरुचेत सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	1840.68	93.79	77.71	16.08	29598.13	
	medium rock	301.26	565	195.06	369.94	111448.12	
	गापा हुँदै घिचेत सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	606.94	93.79	77.71	16.08	9759.60	
	medium rock	200.28	565	195.06	369.94	74091.58	
	छाप हुँदै सिस्नेरी सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	1867.42	93.79	77.71	16.08	30028.11	
	medium rock	188.2	565	195.06	369.94	69622.71	
	या छेवा रिन्जोड दुम्सिगाड सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	7644.76	93.79	77.71	16.08	122927.74	
	medium rock	21	565	195.06	369.94	7768.74	
	फाम्चेत सानोखोला पुल सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	5279.25	93.79	77.71	16.08	84890.34	
	medium rock	51.75	565	195.06	369.94	19144.40	
	सतारखोला पहिरो				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	2512	93.79	77.71	16.08	40392.96	
	नोम्नाड मन्जवाल कृषि सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	932	93.79	77.71	16.08	14986.56	
	medium rock	101.28	565	195.06	369.94	37467.52	
	उपल्लोचौर हुँदै निकेभुमे मन्दिर जाने वाटो				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	3172.38	93.79	77.71	16.08	51011.87	
	medium rock	339.77	565	195.06	369.94	125694.51	
	छुमि लाडवु कृषि सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	3084.86	93.79	77.71	16.08	49604.55	
	medium rock	729.64	565	195.06	369.94	269923.02	
	उपल्लोचौर सौरा पानीघाट सडक				0	0.00	
	ordinary soil/hard soil	3529.69	93.79	77.71	16.08	56757.42	
	medium rock	637.31	565	195.06	369.94	235766.46	
						5793224.78	



दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फरुयोको विवरण																																
64.	<p><b>स्थलगत निरिक्षण</b> : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ १(क) मा खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न मैसकेपछि सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्यको क्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधी समाप्त नहुदै कुनै क्रुटी देखिएमा सार्वजनिक निकायले सोको एकीन गरी समयमानै दावि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले यो वर्ष समपूरक अनुदानबाट पारच्याड – लारच्याड सडक स्तरउन्नतीका लागि २ फेजमा देहाय बमोजिमका निर्माण व्यावसाय मार्फत निर्माण कार्य गरेकोमा स्थलगत निरिक्षण गर्दा देहाय बमोजिमको निर्माण कार्य वर्षातको कारणले क्षति भएको देखियो । उक्त निर्माण कार्यको क्रुटि सच्याउने अवधी बाँकी छँदै गाउँपालिकाले दावि गरी निकार्ण कार्यको क्रुटी सच्याउनुपर्नेमा हाल सम्म क्रुटी सच्याएको देखिएन । नियमानुसार निर्माण व्यावसायीबाट क्रुटी सच्याउनुपर्ने अन्याथा रिटेन्सन मनि बापत कट्टा भएको रकम र कार्य सम्पादन जमानतको रकम बाट समेत क्रुटी सच्याउनु पर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>फेज</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>आईटम</th> <th>परिमाण</th> <th>दर</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">गुलिभर वल्ड फलाखु, जेभी</td> <td>1.sub grade preparation</td> <td>१४४० घ.मी.</td> <td>90.13</td> <td>129785.47</td> </tr> <tr> <td>3.supply and place gabion boxes</td> <td>३२ घ.मी.</td> <td>5516.94</td> <td>176542.16</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">फलाखु निर्माण सेवा</td> <td>1.sub grade preparation</td> <td>३६०० घ.मी.</td> <td>90.13</td> <td>324463.68</td> </tr> <tr> <td>3.supply and place gabion boxes</td> <td>६६ घ.मी.</td> <td>5516.94</td> <td>364118.21</td> </tr> <tr> <td colspan="5">जम्मा</td> <td>994909.52</td> </tr> </tbody> </table>	फेज	निर्माण व्यवसायी	आईटम	परिमाण	दर	रकम	1	गुलिभर वल्ड फलाखु, जेभी	1.sub grade preparation	१४४० घ.मी.	90.13	129785.47	3.supply and place gabion boxes	३२ घ.मी.	5516.94	176542.16	2	फलाखु निर्माण सेवा	1.sub grade preparation	३६०० घ.मी.	90.13	324463.68	3.supply and place gabion boxes	६६ घ.मी.	5516.94	364118.21	जम्मा					994909.52	९९४९०९।५२	
फेज	निर्माण व्यवसायी	आईटम	परिमाण	दर	रकम																														
1	गुलिभर वल्ड फलाखु, जेभी	1.sub grade preparation	१४४० घ.मी.	90.13	129785.47																														
		3.supply and place gabion boxes	३२ घ.मी.	5516.94	176542.16																														
2	फलाखु निर्माण सेवा	1.sub grade preparation	३६०० घ.मी.	90.13	324463.68																														
		3.supply and place gabion boxes	६६ घ.मी.	5516.94	364118.21																														
जम्मा					994909.52																														
65.	<p><b>घाँसको बेर्ना वितरण</b> : २६, २०७७।१०।२५ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम खर्चको विलभरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष गाउँपालिकाले हिउँदे तथा वर्षे घाँसको वेर्ना वितरण गर्ने राम शरण न्यौपानेले कुल ८९० किलोग्राम घाँसको विउ प्रति केजी ९० का दरले खरिद गरि ८००००।- सोधभर्ना भुक्तानी लिएकोमा कुल ६९२ किलोग्राम घाँसको विउ मात्र वितरण गरेको भरपाई पेश भएकाले वितरण नभएको १९८ किलो घाँसको विउका सम्बन्धमा गाउँपालिका एकीन गरी वितरण गरेको भए भरपाई वितरण नगरेको भए जिन्सी आम्दानि बाध्नुपर्ने देखिएको रु</p>	१७८२०।००																																	
66.	<p><b>मेगपर खोला कल्मट निर्माण</b>: गाउँपालिकाले यो वर्ष मेगपर खोला कल्मट निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराई रु ५२६७०५।४६ को प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी रु ४७०७६९।०० भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आईटम नम्बर ६ मा Reinforcement bar cutting, bending, placing in positon १ जव गरी ३४६३३ केजी एकमुष्ठ प्राविधिक मूल्याङ्कनमा समावेश गरेको देखिन्छ । उक्त कल्मटमा लम्बाई, चौडाई तर्फ लागेको डण्डीको वास्तविक नापजाँच वेगर एकमुष्ठ मूल्याङ्कन गरी प्रति केजी १५०।९६ का दरले ५२२८१।९८ मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु</p>	५२,२८१।९८																																	
67.	<p><b>बढी मूल्याङ्कन</b> : निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा गर्नुपर्दछ । यो वर्ष गाउँपालिकाले छापडाँडा चर्च घर निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्याङ्कन रु ५,४६,५६७।८८ गरी रु ४,७९,८३२।०० भुक्तानी गरेको देखिन्छ। चर्चघरको लम्बाई ११.८५ तथा चौडाई ७.३० मिटर रहेको र ८ एमएम को डण्डी १२५ एमएम spacing मा राख्दा कुल ५६९।३२ किलो डण्डी लाग्नेमा चौडाई तर्फ समेत ११.८५ मिटर डण्डी समावेश गरी ९३८.५२ किलो डण्डी मूल्याङ्कन गर्दा ३६९।२० केजी डण्डी वढि मुल्याङ्कन गरेकोले रु१३३.३१ प्रतिकेजीका दरले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	४९,२१८।०५																																	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण
68.	<b>रजाड देखी दोम्लाड सडक</b> : गाउँपालिकाले रजाड देखी दोम्लाड सडकको विभिन्न स्थानमा पहिरो हटाउने कार्य गरि निर्माण व्यावसायी अर्पना अर्थ मुमर्स प्रा.ली. लाई रु २,९८,०२२।४१ भुतानी गरेको छ । गाउँपालिकाले पहिरो हटाउने कार्यका लागि प्रति घनमिटर रु ६२.१५ दर विश्लेषण गरेकोमा कुल ३१७७।५४ घनमिटर माटोको कार्य मध्ये १८५०।३४ घनमिटर पहिरो हटाउने कार्य गरेकोमा पहिरो हटाउने कार्यलाई समेत रु ९३।७९ का दरले भुतानी गर्दा बढी भुतानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	५८,५४४।७५	
69.	लाम्राड वालि संरक्षण तथा घेरावेरा गर्ने कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरी प्राविधिक नापजाँच अनुसार रु ८,७६,२६२।५० को मूल्याङ्कन गरी रु ७,६०,०००।०० वजेट खर्च लेखेको देखिन्छ । उक्त तारवार लगाउने कार्यमा ३"*३" fabrication of chain link mesh को कार्य १४४० वर्गमिटर गरी प्रतिवर्गमिटर ५८४।२१ का दरले मूल्याङ्कन गरेकोमा उक्त मेस वायर मु.अ.कर समेत रु. ४७७।९९ मात्र जिल्ला दररेट रहेको देखिन्छ । यसरी जिल्ला दररेट भन्दा फरक दररेट समावेश गरी प्रति वर्गमिटर १०६।२२ का दरले बढी भुतानी भएको रकम उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी ८६।७५ प्रतिशतले हुने असुल गर्नुपर्ने रु	१,३२,७०१।५५	
70.	<b>भुमेस्थान सडक</b> : उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने निर्माण कार्यमा समावेश हुने सामान खरिद गर्दा अधिकतम जिल्ला दररेट वमोजिमको रकम अनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यो वर्ष गाउँपालिकाले भुमेस्थान सडक स्तरउन्नतीको प्राविधिक मूल्याङ्कन रु ७,२९,१७९।६९ गरी रु ६,५१,८८६।- भुतानी गरेकोमा आईटम नम्बर ७ मा ६०० एमएम ह्युम पाइप ४२.५ मिटर ७६४२।६० का दरले मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । उक्त ह्युम पाइपको जिल्ला दररेट मुअकर समेत ६६९४।७० मात्र रहेको र सामान ढुवानी बापत थप रकम पुरै मूल्याङ्कन गरेको अवस्थामा समेत फरक दर प्रयोग गरी बढी भुतानी गरेको देखिएकाले प्रति मिटर ६४७।९० का दरले कुल ४२.५ मिटरमा बढी भुतानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	२७,५३५।७५	
71.	<b>मुल्य अभिवृद्धि कर बढी भुतानी</b> : गाउँपालिकाले मुल्य अभिवृद्धि कर समेत को दरमा मूल्याङ्कन गरी भुतानी गर्दा मु.अ.कर मा दर्ता भएको फर्मले जारीगरेको मुअकर विजक समेत समावेश गर्नुपर्दछ । आरुखर्च खेलमैदान निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरी रु ५,३०,६९६।- भुतानी गरेकोमा उपभोक्ता समितिले खेलमैदान निर्माण गर्दा डोजरको प्रयोग गरेको देखिन्छ। गाउँपालिकाले माटो खन्ने कार्यको लागि मुअकर समेत को दर ९३.७९ प्रतिघनमिटरका दरले मूल्याङ्कन गरी भुतानी गरेकोमा मुअकरमा दर्ता भएको विजक वेगर भुतानी गरेको देखिएकाले खन्ने कार्यमा भुतानी भएको मुअकर असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	१०,५५१।९०	
72.	<b>पाइप खरिद</b> : १४५,२०७।२।२१, गाउँपालिकाले यो वर्ष ग्वाछुमी खानेपानी पाइप खरिद कार्यक्रम अन्तगत प्रजा हार्डवेयर सेन्टरको विल ३४८ बाट ४० एमएम को ११८० मिटर पाइप खरिद गरि रु १०००००।- भुतानी गरेको देखिन्छ । खरिद गरेको पाइपको प्रयोग तथा वितरण भएको भरपाई समेत संलग्न नरहेकाले उक्त पाइप प्रयोगको प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु	१०,००,०००।	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण
73.	<b>भवन निर्माण</b> : निर्माण कार्यको भुतानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरि वास्तविक कार्य सम्पादनका आधारमा मात्र गर्नुपर्दछ । गाउँपालिकाले यो वर्ष वडा नं. ३ को वडा कार्यालय निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरि रु १७,६२,०४१।२३ को प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी गो.भौ.नं. २०९, मिति २०७८।०३।२३ बाट उपभोक्ता समितिलाई रु १५,२४,६७८।- भुतानी गरेको देखिन्छ। उक्त निर्माण कार्यको भौतिक परिक्षण गर्दा भवन निर्माण कार्यको कुल लागत अनुमान २१,९५,९६३।३८ भएकोमा असार महिनामा सम्झौता गरी निर्माण गर्दा निर्माण कार्य अधुरो रहेको देखियो । यसरी असारको अन्त्यमा योजना सम्झौता गरी निर्माण कार्य गरेकाले योजना अधुरो रहेकाले यस किसिमको परिपाटी अन्त्यगरी समयमै योजना सञ्चालन गर्नेतर्फ गाउँपालिकाको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।		
74.	उक्त भवन निर्माण कार्यको प्राविधिक नापजाँचमा समावेश आइटम नम्बर ५ पिसिसि फर आरसिसि १०:१.५०:३ सुपरस्ट्रक्चरको कार्य कुल २८.६१ घनमिटर गरेको उल्लेख छ । प्राविधिक प्रतिवेदनमा फलोरमा समेत ८.९९ घनमिटर सुपरस्ट्रक्चरको कार्य गरेको जनाई प्रतिघनमिटर १९५४८।७५ का दरले कुल १७५,७४३।२६ समावेश भएकोमा भुइमा सुपरस्ट्रक्चरको कार्यनै भएको देखिएन । कुल ८ वटा कोठा मध्ये २ वटा कोठामा पिसिसि को कार्य भएको मा सबै भुइमा सुपरस्ट्रक्चर को कार्य गरेको भनि प्राविधिक नापजाँच गरी भुतानी गरेको मानसिव देखिएन । यसरी उपभोक्ता समितिले गर्दै नगरेको कार्य गरेको भनि नापजाँच गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई भुतानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	१,७५,७४३।२६	
75.	<b>दल्माड सिचाई</b> : २१४, २०७८।३।२४ गाउँपालिकाले प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा जिल्ला दर रेटका आधारमा गर्नु पर्दछ । यो वर्ष दल्माड सिचाईका लागि ५० एमएमको पिएन १० पाइप ८२० मिटर खरिद गरेकोमा प्राविधिक प्रतिवेदनमा प्रतिमिटर २२४ का दरले मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । उक्त पाइपको जिल्ला दर प्रतिमिटर १६२.७२ (मुअकर समेत) रहेको देखिएकाले फरक दर प्रयोग गरी बढी भुतानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	५०,२४९।६०	
76.	<b>भोर्ले स्वास्थ्य चौकी फिल्ड निर्माण</b> : उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गर्दा सम्झौता बमोजिम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने अंस कट्टा गरेरमात्र भुतानी गर्नु पर्दछ । गाउँपालिकाले यो वर्ष भोर्ले स्वास्थ्य चौकी फिल्ड निर्माण कार्यका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गर्दा सम्झौतामा १०% अंश उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने उल्लेख भएकोमा उक्त निर्माण कार्यको कुल कार्य सम्पन्न रु ७१४९५७।२६ भएकोमा सोको ९०% ले हुने रु ६४३४६१।५३ मात्र भुतानी गर्नुपर्नेमा रु ६८३२२८।०० भुतानी गरेको देखिएकाले बढी भुतानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	३९,७६६।४६	
77.	<b>वडा नं. २ सडक मर्मत तथा सरसफाई</b> : गाउँपालिकाले यो वर्ष वडा नं. २ स्थित विभिन्न सडकको मर्मत तथा सरसफाई कार्य गरी रु १०,२२,३८९।११ को प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी रु ९,१२,५८४।०० भुतानी गरेको छ । प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न स्थानमा पहिरो हटाउने कार्य कुल ४९४४ घनमिटर गरेकोमा दर विश्लेषण अनुसार पहिरो हटाउने कार्यको लागि प्रति घनमिटर ६२।१५ का दरले भुतानी गर्नुपर्नेमा रु ९३।७९ का दरले भुतानी गर्दा सो परिमाणमा रु १५६४२८।१६ बढी भुतानी भएको देखिएकाले पहिरो हटाउने कार्यमा फरक दर प्रयोग गरी बढी भुतानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	१,५६,४२८।१६	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्कको विवरण
78.	<b>महिला सामुदायिक भवन निर्माण</b> : निर्माण कार्यको भुतानी गर्दा प्राविधिक नापजाँचका आधारमा वास्तविक कार्य सम्पादनका आधारमा गर्नुपर्दछ । यो वर्ष गाउँपालिकाले महिला सामुदायिक भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरी कुल ८४०००४।- को प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी रु ७६०००० भुतानी गरेको देखिन्छ । उक्त भवन निर्माणको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा समावेश आइटम नम्बर ४.१ supplying, cutting, bending, placing in position को कार्य कुल १.९८ मे.टन को प्रति मे.टन रु१३३९४६।१३ का दरले कुल रु २,६५,३३०।३७ को मूल्याङ्कन गरेको छ । उक्त भवन २७ फिट लम्बाई र २३ फिट चौडाई भएकोमा डण्डीको नापजाँचमा उक्त फिटको परिमाणलाई मिटर समावेश हुन गई फिटका आधारमा ०.८४ मे.टन मात्र खपत हुने देखिएकाले युनिट फरक पारी बढी मूल्याङ्कन गरी भुतानी भएको १.१४ मे.टन को प्रति मे.टन रु १३३९४६।१३ का दरले हुने रकम सम्बन्धित लाभग्राही बाट असुल गरी संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु	१,९२,६९८।५८	
79.	<b>फरक दरको प्रयोग</b> : गाउँपालिकाले एकै समयमा संचालन गरेको एउटै योजनामा एउटै दरको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा छापाडाँडा चर्चघर निर्माण कार्य दोस्रो पटक गरेकोमा सो निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्याङ्कन रु ८,४३,७०४।३८ गरी रु ७,५६,१४५।- भुतानी गरेको छ । सो प्राविधिक मूल्याङ्कनको आइटम नम्बर ७ मा समावेश भएका Reinforcement bar cutting, bending मा कुल १११७.८४ केजी प्रतिकेजी १५०.९६ का दरले मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । सोही चर्चघर निर्माणको पहिलो चरणको कार्यमा उक्त कार्यको लागि प्रति केजी १३३.३१ दर विश्लेषण प्रयोग भएको देखिन्छ । यसरी एउटै योजनामा फरक फरक दरको प्रयोग भएकाले बढी दर प्रयोगका सम्बन्धमा एकीन गरी बढी भुतानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	१९,७२९।८७	
80.	<b>जिन्सी दाखिला</b> : खरिद गरेका सम्पूर्ण सामानहरु जिन्सी दाखिला गर्नुपर्दछ । यो वर्ष गाउँपालिकाले सुर्योदय आधारभुत विधालय लाई विभिन्न २८ प्रकारका फर्निचर सामग्री खरिद गरी सौरभ फर्निचर उद्योगलाई कुल ३,७०,७५३।- भुतानी गरेकोमा खरिद गरेका दराज, टेवल, बेन्च, फिल्टर, साउण्ड सिस्टम लगायतका सामग्रीहरु विद्यालयले जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नु पर्नेमा आम्दानी बाँधेको देखिएन । उल्लेखित खरिद भएका सामानको जिन्सी आम्दानी बाँध्नुपर्ने देखिएको रु	३,७०,७५३	
81.	<b>एज विल्ट इङ्ग</b> : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२४ मा खरिद सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भएको कार्य सार्वजनिक निकायले स्विकार गरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई करारका शर्त बमोजिम अन्तिम भुक्तानी दिनु पर्ने उल्लेख छ। यो वर्ष गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायी फलाखु निर्माण सेवा सँग गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य गरेको निर्माण कार्यका लागि भएको सम्झौताको वुदा जिसिसि ५६१ मा निर्माण व्यवसायीले अन्तिम विल भुक्तानीको गर्दा एज विल्ट इङ्ग पेश गर्नुपर्ने अन्यथा ५० हजार भुक्तानी कट्टा गर्ने उल्लेख भएको छ । निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा उल्लेख भएको एज विल्ट इङ्ग पेश भएको नदेखिएकाले असुल गर्नुपर्ने रु	५००००।००	
	<b>गाउँपालिका चालु</b>		
82.	<b>बैठक भत्ता</b> - सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७, को दफा ६ मा कानुन बमोजिम गठन भएको समिति वा सञ्चालक समितिको बैठकको लागि कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा सम्पन्न भएको बैठकको मात्र बैठक भक्ता उपलब्ध गराइने छ । एउटै निकाय र अर्न्तगतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि बैठक भक्ता उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यावस्था रहेको छ । एउटै निकायका कर्मचारी मात्र बैठकमा संलग्न रहि बैठक भक्ता बुझेकाले नियमसंगत देखिएन । सो रकम असुल हुनुपर्दछ ।	१५३३४०।००	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा				बेरुजू रकम	फर्गुको विवरण
	कर्मचारी तथा पदाधिकारी	भौ.नं. १९२,मिति २०७८।०२।२७	भौ.नं.३०८, मिति २०७८।०३।२४	भौ.नं. १७७, मिति २०७८।२।१९	जम्मा	
	नेत्रराज गिरी	22780	4080	12240	39100	
	बिष्णु कुमार अधिकारी	2040	4080	12240	18360	
	कुमार बिक्रम पराजुली	0.00	4080	15300	19380	
	सुबोध प्रसाद सापकोटा	16320	4080	12240	32640	
	प्रविन सापकोटा	0.00	1020	1020	2040	
	रोशन बिस्ट	0.00	4080	14280	18360	
	राजु तामाङ	0.00	1020	1020	2040	
	सुबाश खड्का	0.00	1020	1020	2040	
	इन्द्र बहादुर जिरेल	0.00	1020	0.00	1020	
	राजेन्द्र सिंह साहू	4080	0.00	0.00	4080	
	राजु श्रेष्ठ	4080	0.00	0.00	4080	
	पूर्ण बहादुर बुलुन	1020	0.00	0.00	1020	
	सुमित कुमार संगौला	0.00	0.00	1020	1020	
	दिल बहादुर तामाङ	0.00	0.00	8160	8160	
				जम्मा	153340.00	
83.	<p><b>मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी</b> - आर्थिक ऐन, २०७७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयले २०७७।२।१६ देखिको ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भुक्तानीमा मू.अ.कर रकमको ३० प्रतिशत सम्बन्धीत राजस्व शीर्षकमा र बाँकी ७० प्रतिशत सम्बन्धीत फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर पालिकाले देहायको भुक्तानीमा नियमानुसार ३० प्रतिशत रकम कट्टी गरी राजस्व दाखिला नगरी फर्मलाई नै भुक्तानी दिएको देखिन्छ। नियमानुसार कट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कट्टी नगरी भुक्तानी गरेको देखिएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>				182541.90	

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा						बेरुजू रकम	फर्गुको विवरण
	भौ.नं. र मिति	निकाय	VAT NO.	मू.अ.कर.	जम्मा रकम	५०५, ३०५ कर रकम		
	18,2077.06.30	Namaste creation and advertising pvt.ltd.	60187566 7	20574.40	178845.10	10287.20		
	19,2077.6.30	Rainbow media pvt.ltd.	60430812 2	22276.80	193636.80	11138.40		
	29, 2077.7.29	World wide offset press and suppliers		48750.00	423750.00	24375.00		
	32, 2077.7.21	S.M. Traders and suppliers ktm	60331803 2	52858.65	459463.65	26429.32		
	34,2077.07.21	M.S. Printing solution	30330715 6	54320.50	472170.50	27160.25		
	51,2077.8.11	Rainbow media pvt.ltd.	60430812 2	27846.00	242046	13923.00		
	51,2077.8.11	Namaste creation and advertising pvt.ltd.	60187566 7	24287.90	211117.90	12143.95		
	295,2078.3.24	त्रिशुली धुन्चे सप्लायर्स	60341067 2	57060.25	495985.25	17118.07		
	296,2078.03.24	प्रतिक बुक्स एण्ड इन्डिस्ट्रियल सेन्टर	60036015 3	31005.00	269505.00	9301.50		
	301,2078.03.24	A.P. Design Studio pvt. ltd.	60686120 7	56825.70	493945.70	17047.71		
	233,2078.03.15	स्काई स्टिल फर्निचर उद्योग		27235.00	236735.00	13617.50		
					hDdf	182541.90		

84. **भ्रमण अभिलेख** : भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को उपनियम २१ अनुसार भ्रमण खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले अनुसुचि (६) बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नु पर्नेछ र भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वसनीय आधार र प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था समेत गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यावस्था रहेको छ साथै उपनियम १९ अनुसार जिल्ला भित्रको ठाँउ ठाँउको दूरीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय विकाश अधिकारीले तयार गरी राख्नु पर्नेछ र जिल्ला भित्रका सबै कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यावस्था रहेको छ । कार्यालयले भ्रमणमा खटि जाने कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुको अनुसुचि (६) बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख नराखेको तथा भ्रमण आदेश नम्बर उल्लेख नरहेको र दूरीको ख्याल नगरी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित कार्यालयले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी	कैफियत	रकम
पूर्ण बहादुर बुलुन	(स्थान:नौकुण्ड देखि नौकुण्ड) , भ्रमण अभिलेख नरहेको	33900
रामशरण न्योपाने	भ्रमण अभिलेख नरहेको	8700
विष्णुकुमार अधिकारी	भ्रमण अभिलेख नरहेको	30800
कृष्ण प्रसाद देवकोटा	भ्रमण अभिलेख नरहेको	2250
हर्क बहादुर तामाङ	भ्रमण अभिलेख नरहेको	2700
जम्मा		78350

दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा	बेरुजू रकम	फर्छुको विवरण																																										
85.	<p><b>हाजिर केरमेट</b> : सुमित कुमार संग्रौलाले भौचर नम्बर २२८, मिति २०७८।०३।१४ बाट भ्रमण खर्चको बिल पेश गरी भुतानी लिएको देखिन्छ । निजको हाजिर रजिष्टर परिक्षण गर्दा हाजिर केरमेट गरि फिल्ड जनाएको देखिन्छ । कार्यालयले आन्तरीक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुधार गरि डिजिटल हाजिर प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भ्रमण आदेश नम्बर र मिति</th> <th>अवधि .(देखि- सम्म)</th> <th>रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>267,2077.11.18</td> <td>2077.11.19-2077.11.21</td> <td>3600</td> <td>हाजिर केरमेट</td> </tr> <tr> <td>271, 2077.12.09</td> <td>2077.12.10-2077.12.16</td> <td>10000</td> <td>हाजिर केरमेट</td> </tr> <tr> <td>283, 2077.12.22</td> <td>2077.12.22-2077.12.24</td> <td>3600</td> <td>हाजिर केरमेट</td> </tr> </tbody> </table>	भ्रमण आदेश नम्बर र मिति	अवधि .(देखि- सम्म)	रकम	कैफियत	267,2077.11.18	2077.11.19-2077.11.21	3600	हाजिर केरमेट	271, 2077.12.09	2077.12.10-2077.12.16	10000	हाजिर केरमेट	283, 2077.12.22	2077.12.22-2077.12.24	3600	हाजिर केरमेट																												
भ्रमण आदेश नम्बर र मिति	अवधि .(देखि- सम्म)	रकम	कैफियत																																										
267,2077.11.18	2077.11.19-2077.11.21	3600	हाजिर केरमेट																																										
271, 2077.12.09	2077.12.10-2077.12.16	10000	हाजिर केरमेट																																										
283, 2077.12.22	2077.12.22-2077.12.24	3600	हाजिर केरमेट																																										
86.	<p><b>सक्कल बिल</b> : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 वमोजिम बजेट खर्च गर्दा विल भरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। गाँउपालिकाले यो वर्ष गाँउपालिकाले यो वर्ष देहाय वमोजिमका गोश्वरा भौचर वाट देहाय वमोजिमको भुक्तानी गरेकोमा सोको सक्कल विल संलग्न गरेको देखिएन । वजेट खर्च गर्दा सक्कल विल पेश नगरेकोले सोको सक्कल विल पेश गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>227, 2078.03.24</td> <td>रेडियो रसुवा</td> <td>125000.00</td> </tr> <tr> <td>258, 2078.03.22</td> <td>Innovative media and multiple business pvt. ltd.</td> <td>51782</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं. र मिति	विवरण	रकम	227, 2078.03.24	रेडियो रसुवा	125000.00	258, 2078.03.22	Innovative media and multiple business pvt. ltd.	51782	१७६८७२।००																																		
भौ.नं. र मिति	विवरण	रकम																																											
227, 2078.03.24	रेडियो रसुवा	125000.00																																											
258, 2078.03.22	Innovative media and multiple business pvt. ltd.	51782																																											
87.	<p><b>प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम</b> – स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा गोरेटो वाटो मर्मत सडक सोलिडिङ तथा नाली निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस वर्ष १०० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई रु ४९११५९२।२३ खर्च गरेको छ । लक्षित वर्गलाई ८५ दिनदेखि १०० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च समेत खर्च लेखेका छन् । उक्त खर्चवाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सृजना भएको देखिँदैन ।</p>																																												
	<b>कोभिड-19 सम्बन्धी खर्च:-</b>																																												
88.	<p><b>राहत वितरण:-</b> नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार 2077 आषाढ सम्म कोभिड रोकथाम, व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण कार्यमा निम्नानुसार खर्च भएको उल्लेख देखिन्छ:- उपरोक्त खर्च मध्ये रु २९०४०००।०० कोभिड-19 सँग सम्बन्धित राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, भत्ता लगायतमा खर्च भएको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">अय</th> <th colspan="3">व्यय</th> </tr> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>शिर्षक</th> <th>रकम</th> <th>क्र.स.</th> <th>शिर्षक</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>विपत व्यवस्थापन अ.ल्या</td> <td>०।००</td> <td>1.</td> <td>जनशक्ति परिचालन</td> <td>४२५२८२।००</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>प्रदेश सरकार</td> <td>५०००००।००</td> <td>2.</td> <td>मेडिकल सामाग्री</td> <td>८०६०७६।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>संघ सरकारवाट</td> <td>१०००००।००</td> <td>३</td> <td>अन्य खर्च</td> <td>१६७२६४२।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>पालिकाबाट कोभिड-19 को लागि</td> <td>२०००००।००</td> <td>४</td> <td>मौज्दात</td> <td>५९६०००।००</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>जम्मा</b></td> <td><b>३५०००००।००</b></td> <td colspan="2"><b>जम्मा</b></td> <td><b>३५०००००।००</b></td> </tr> </tbody> </table>	अय			व्यय			क्र.स.	शिर्षक	रकम	क्र.स.	शिर्षक	रकम	1.	विपत व्यवस्थापन अ.ल्या	०।००	1.	जनशक्ति परिचालन	४२५२८२।००	2.	प्रदेश सरकार	५०००००।००	2.	मेडिकल सामाग्री	८०६०७६।००	३	संघ सरकारवाट	१०००००।००	३	अन्य खर्च	१६७२६४२।००	४	पालिकाबाट कोभिड-19 को लागि	२०००००।००	४	मौज्दात	५९६०००।००	<b>जम्मा</b>		<b>३५०००००।००</b>	<b>जम्मा</b>		<b>३५०००००।००</b>		
अय			व्यय																																										
क्र.स.	शिर्षक	रकम	क्र.स.	शिर्षक	रकम																																								
1.	विपत व्यवस्थापन अ.ल्या	०।००	1.	जनशक्ति परिचालन	४२५२८२।००																																								
2.	प्रदेश सरकार	५०००००।००	2.	मेडिकल सामाग्री	८०६०७६।००																																								
३	संघ सरकारवाट	१०००००।००	३	अन्य खर्च	१६७२६४२।००																																								
४	पालिकाबाट कोभिड-19 को लागि	२०००००।००	४	मौज्दात	५९६०००।००																																								
<b>जम्मा</b>		<b>३५०००००।००</b>	<b>जम्मा</b>		<b>३५०००००।००</b>																																								

दफा	भौ.नं., मिति र व्यहोरा	बेरूजू रकम	फर्छ्यौटोको विवरण						
89.	<b>विपद् व्यवस्थापन कोष</b> - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको नियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ।गाउँपालिकाले गत वर्षको मौज्दात समेत ?-७४०८६७।०० आम्दानी भई रु-४८८८५९९।०० खर्च गरी बाँकी रु-२५१९९६८ देखिन्छ।गाउँपालिकाले खर्च मध्ये रु.३३८८५९९।०० भुक्तानी गरेको तथा रु-१०लाख प्रदेश सरकारवाट र ५ लाख संघ सरकारवाट प्राप्त गरी भुक्तानी भएको देखिन्छ .								
90.	<b>समिति गठन-</b> विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्येक स्थानीय तहले अध्यक्ष तथा प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।पालिकाले ऐनमा तोकिएबमोजिमको समिति गठन गरेको भएतापनि कुनैपनी बैठक नवसेको तथा सो सम्बन्धी अन्य कार्य गरेको समेत पाइएन। ऐनमा तोकिएबमोजिम समिति गठन गरी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सक्रिय बनाउनुपर्दछ।								
91.	<b>कार्य योजना</b> - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम (८) मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिषद्/कार्यकारी/प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत एकीकृत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्न लगाउने, सबै पक्षको समन्वय र संलग्न गराउने, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत व्यवस्था गर्ने, ऐन बमोजिम कार्य गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, विपद् सूचना प्रणाली विकास र सञ्चालन, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, विपद् घरपरिवारको पहिचान गर्ने, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था र कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना तयारी गरी लागू गर्ने व्यवस्था छ ।पालिकाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका कार्यहरू गरेको पाइएन । ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्नु पर्दछ।								
92.	<b>वार्षिक प्रतिवेदन</b> - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ।								
93.	<b>अनुगमन तथा सम्परीक्षण</b> - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरूजू फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरूजू फर्छ्यौट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ। यो वर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा भई सम्परीक्षण भई गत बर्षसम्मको बाँकी बेरूजू निम्नानुसार रहेको छ ।								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गत वर्षसम्मको बाँकी बेरूजू (A)</th> <th>यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरूजू (B)</th> <th>गत बर्षसम्मको बाँकी बेरूजू (C=A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५,७३,७३,७२७।८७</td> <td>२८००६००।००</td> <td>५४५७३१२७।८७</td> </tr> </tbody> </table>	गत वर्षसम्मको बाँकी बेरूजू (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरूजू (B)	गत बर्षसम्मको बाँकी बेरूजू (C=A-B)	५,७३,७३,७२७।८७	२८००६००।००	५४५७३१२७।८७		
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरूजू (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरूजू (B)	गत बर्षसम्मको बाँकी बेरूजू (C=A-B)							
५,७३,७३,७२७।८७	२८००६००।००	५४५७३१२७।८७							



दफा	भौ.नं., मिति र ब्यहोरा				बेरुजू रकम	फछ्यौटो विवरण
	सम्परीक्षण सम्बन्धि संक्षिप्त व्यहोराहरु देहाय वमोजिम रहेका छ।					
	आर्थिक वर्ष र दफा	वेरुजुको विवरण	रकम	कैफियत		
	२०७६।७७ दफा ५२	अनुगमन प्रतिवेदन पेश नभएको	१९५००००।००	अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको		
	२०७६।७७ दफा ५९	खरिद गरीएको विड वितरण नहुनाको कारण स्पस्ट पार्नुपर्ने	४६०६००।००	वितरण भरपाइ पेश भएको		
	२०७६।७७ दफा ५९	पेशकी बाँकी	५०००००।००	पेशकी फछ्यौट गरेको प्रमाण पेश भएको		
94.	<b>अध्यावधिक वेरुजू - यस पालिकाको २०७७।७८ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजुको स्थिति देहायअनुसार रहेको छ।</b>					
	गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजू (B)	यो वर्ष कायम बेरुजू (C)	संपरीक्षणबाट कायम बेरुजू (D)	अध्यावधिक बाँकी बेरुजू (E=A-B+C+D)	
	५,७३,७३,७२७।८७	२८००६००।००	३३७६९५६६।१९	0.00	८८३४२६९४।०६	
	<b>लेखापरीक्षणमा संलग्न जनशक्ति</b>					
	क्र.सं.	पद	नामथर	दस्तखत		
	1.	लेखापरीक्षण अधिकारी	छविलाल मैनाली			
	2.	लेखापरीक्षण अधीक्षक	भानुभक्त चापागाई			

a]?'h' alu+s/Of

बेरुजू प्रकार	दफा नं र संख्या	रकम
सैदान्तीक	1,23.5.6.7.8.9.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,31,40,42,43,44,45,46,50,51,56,58.1,58.2,59,73,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94- जम्मा ५० दफा	
असुली	29,30,35,37,48,52,53,54,55,62,63,64,65,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,83,84- जम्मा २६ दफा	७७४९१६९।६९
अनियमित	28,32,58,68- जम्मा ४ दफा	२३१२४६९।१४
प्रमाण	4,33,34,35,36,38,41,49,57,66,67,74,82,85,88- जम्मा १५ दफा	१००१६२६८।३६
पेशकी म्याद नाघेको	47- जम्मा १ दफा	१३६९१६५९।००
जम्मा	जम्मा ९६ दफा	३३७६९५६६।१९